

Fritidsnämnden

## Information omläggning av fri-idrottsbana Björknäs IP

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Arbetet med omläggningen av friidrottsbanor och fotbollsplan fortgår enligt tidplan. Arbetet beräknas återupptas c:a vecka 16 efter vinteruppehåll för att kunna slutföras vecka 26.

### Ärendet

#### Lägesredovisning om arbetet med omläggning av friidrottsbanor och fotbollsplan

Arbetet med omläggningen av friidrottsbanor och fotbollsplan fortgår enligt tidplan, vissa moment även något före.

Dräneringsarbetet är i det närmsta klart, man hoppas även hinna med att så jord innan vinteruppehåll samt att gjuta vattengrav.

Projektet har drabbats av några tilläggskostnader. Det fanns en hel del lera som transporterats bort och ersatts av nytt grus och jordlager. Dessutom visade sig att en avloppsledning vara trasig och har ersatts med en ny. En stödmur har uppförts i den västra kurvan, där det tidigare var sättningar. Uppskattad kostnad för dessa tilläggssarbeten är 700 000 kronor, vilket ryms inom beslutad budget.

Arbetet beräknas återupptas c:a vecka 16 efter vinteruppehåll för att kunna slutföras vecka 26.



Jerker Linnerborg  
Projektledare  
Byggenheten