

Sickla skola, förskola, sporthallar

Bilaga 1. Genomfört arbete sedan investeringsbeslut T1 2018

Generellt:

- Utkast skedesplan, pågår
- Utkast tidplan, pågår
- Angöringsutredning
- Kulvertutredning
- Dagvattenutredning
- Utrett skyddsrum alternativ (nytt skyddsrum i Skola pga. skyddsrum i KKV-hus rivs)
- Uppdaterat och reviderat Trafikutredning
- Samordning med anläggningsprojekt och exploatering
- Kompletterande provtagning sanering, delaktighet
- Startat kommunikationsarbete mellan plan, exploatering, bygg- och anläggning, förvaltning och välfärd skola

Förskola:

- Lokalprogramhandlingar framtagna
- Projektspecifikt RFP (rumsfunktionsprogram)
- Angöringsutredning 3 alt- gå vidare med alt C
- Trädinventering i och med angöringsförslagen
- Utemiljöplanering, förskole gård
- Antikvarisk utredning
- För-klassning Miljöbyggnad, kan miljöbyggnad silver uppnås?
- Utredning Tillagnings- eller mottagningskök
- Åtgärdsbesiktning av byggnader (innebär rivning av tak hus B pga. för dåligt samt renovering och tätning av fönster)
- Programhandlingskalkyl
- Systemhandlingsprojektering färdigställd
- Ny gränsdragningslista brukare/beställare
- Systemhandlingskalkyl pågår, klar 2/5
- Utredning analys av energiberäkning, pågår
- Utredning ändring fläktrumslösning Hus A, pågår

Skola och sporthallar:

- Minska skolans BTA och LOA, för stor byggnad i samrådsskedet
- Lokalprogramhandling skola, pågår
- Lokalprogramhandling sporthall, pågår
- Utemiljöplanering, skolgård, pågår
- Yttre gestaltningkoncept AIX, underlag till detaljplan
- Illustrationer landskapsarkitekt, underlag till detaljplan
- Parkeringslösning garaget, pågår
- Lastning/ lossning till skolan, pågår
- Dagvattenutredning, pågår
- Höjning av byggnad 0,5 m pga grundvattennivån, pågår
- Nya gränsdragningslistor brukare/beställare
- Programhandlingskalkyl nyckeltal pågår, fördjupad programhandlingskalkyl utkast klart i juni
- Utredningar tekniska systemval/lösningar, pågår