

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	10. Tillkommande kostnader under projektets gång 11. Vinterväder 12. Slutförande under högsäsong 13. Ofullständiga uppgifter från konstruktionskonsult 14. Störningar i befintlig ÅVC	
● Kostnad	10. Tillkommande kostnader under projektets gång 13. Ofullständiga uppgifter från konstruktionskonsult	
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	201,91	400,00	583,25	928,75

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	12 163 154,48	31 661 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	!
Kommentar	Byggnationen är i gång men det är fortfarande vissa saker som inte är klargjorda och som medför en viss risk både ekonomiskt och för tidsplaneringen. De största orsakerna är ofullständiga instruktioner och beskrivningar från konstruktör. Dessutom har det framförts från byggentreprenören att behovet av att arbeta inom befintlig anläggning har blivit lite större än beräknat.

Lägesbeskrivning
Byggnationen är i gång. Tidplanen från entreprenören visar att allt kommer att vara klart i mitten av februari -15 (förutom asfaltering och trafikmålning som inte kan göras vid vinterväderlek).