


Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	3. Försening av byggentreprenad vinterklimat, oväntade markförhållanden 8. Utdragen process vid handläggning av överklaganden vid mark och miljödomstolen	3. Okulär och geoteknisk undersökning av marken efter utförd röjning och schaktning för att säkerställa metoder och därmed tider. Planering och eventuellt färdigställande av ena delen av anläggningen först. 8. Kontakt med handläggare vid Mark-och miljödomstolen för att påvisa konsekvenser för samhällsnyttan vid utdragen process av överklagandet.
● Kostnad	5. Större kostnader för markarbeten på grund av idag okända förhållanden i marken	5. Att röja och schakta först. Sedan genomföra en okulär och geoteknisk undersökning av marken för att säkerställa metoder och därmed kostnader.
● Produkt	9. Bygglövsbeslutet ogillas hos Mark- och miljödomstolen.	9. Överklaga beslutet eller, om det går, ändra i projektet så det uppfyller det som överklagats.

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	2 730,00	2 730,00	559,75	3 112,75

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	9 810 000,00	9 810 000,00	939 200,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	Den totala risken är hög men vi kan med beskrivna åtgärder begränsa vissa av dem och innan beslut om att anlita entreprenör minimera dem. Dock kan vi inte påverka handläggningstid eller beslut hos mark-och miljödomstolen.

Lägesbeskrivning
Utformning av Boo ÅVC är klar. Bygglöv är beslutat vid MSN. Beslutet är överklagat till länsstyrelsen av miljövänner och närboende. Överklagandena ogillas av länsstyrelsen vilket i sin tur har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Ärendet ska nu handläggas vid Mark- och miljödomstolen. Målsättningen hos dem är att behandla 75% av alla ärenden inom 6 7 månader. Kontakt med handläggare för ärendet vid Mark- och miljödomstolen kommer att tas i början av september. Anläggningen bedöms kunna tas i drift under 2016.