

Status	Orsak	Åtgärd	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim																		
● Tid	2. Överprövning av upphandling 9. Avslag på bygglovsansökan 10. Överklagan av beviljat bygglov	2. En bedömning av förfrågningsunderlag av konsult kommer att genomföras för att säkerställa kvalitet och omfattning av underlaget. 9. Kommunikation med bygglovshandläggare och genomgång av ärendet innan inlämnande för bygglovshandläggning. 10. Kommunikation/samråd med grannar och fastighetsutvecklingsenheten.	194,00	658,00	54,25	571,50																		
● Kostnad	8. Öväntade kostnader under byggtiden 11. Förekomst av berg i där oljeavskiljare ska placeras/grävas ned.	8. Allt markarbete och andra förberedelser görs enligt specifikation från leverantören av modulerna. Allt övrigt arbete, material och tjänster identifieras och planeras innan byggskedet startar. 11. Provgrävningar för oljeavskiljare och där planerade schakt för VA-ledningar ska vara, innan markarbeten påbörjas.																						
● Produkt																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget</th> <th>Budget total</th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> <th>Prognos totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader (SEK)</td> <td>6 500 000,00</td> <td>6 500 000,00</td> <td>1 438 775,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Effekter (SEK)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt	Kostnader (SEK)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 438 775,00	0,00	0,00	Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt																			
Kostnader (SEK)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 438 775,00	0,00	0,00																			
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Risk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total risk</td> <td colspan="5">!</td> </tr> <tr> <td>Kommentar</td> <td colspan="5">Det nya konceptet kräver inte, vare sig externa konstruktörer eller projektörer och då det levereras mot fast pris är riskerna som kan medföra oönskade kostnader få och i de fall de uppkommer orsakar de mindre konsekvenser.</td> </tr> </tbody> </table>				Risk						Total risk	!					Kommentar	Det nya konceptet kräver inte, vare sig externa konstruktörer eller projektörer och då det levereras mot fast pris är riskerna som kan medföra oönskade kostnader få och i de fall de uppkommer orsakar de mindre konsekvenser.				
Risk																								
Total risk	!																							
Kommentar	Det nya konceptet kräver inte, vare sig externa konstruktörer eller projektörer och då det levereras mot fast pris är riskerna som kan medföra oönskade kostnader få och i de fall de uppkommer orsakar de mindre konsekvenser.																							
			<p>Lägesbeskrivning</p> <p>Det redan beslutade utförandet:</p> <p>Bygglov är klart för det redan beslutade konceptet av mini-ÅVC. Miljökonsekvensbeskrivning och anmälan för verksamheten är inlämnad. Projektering är klar. För att minimera risken att underlagen är bristfälliga på något sätt kommer en konsult att anlitas för bedömning. Byggstart kan ske under vinter/vår -16. En anläggning bedöms kunna invigas juli-augusti -15.</p> <p><u>Det nya konceptet:</u></p> <p>Utformning av anläggningen är klar. Detaljplanering återstår. Bygglovshandlingar ska tas fram. Ändringar i MKB och anmälan till miljöenheten för att bedriva verksamheten ska uppdateras. Bygglov ska sökas. Marken ska beredas.</p> <p>Upphandling av modulsystemet genom förenklad upphandling, ledtid 3-4veckor. Beställning och leveranstid cirka 10veckor. Montering av moduler 2-3veckor. En anläggning bedöms kunna invigas under maj-juni -15.</p>																					