


Status	Orsak	Åtgärd	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim	
● Tid	10. Försenad start av etableringen	10. Beslut i NTN att påbörja etableringen av Boo ÅVC omgående	1 706,85	2 720,00	678,50	3 171,75	
● Kostnad	11. Högre kostnader än beslutat 12. Mer markarbeten än beräknat	11. NTN beslutar att föreslå KF en utökning av investeringsramen. 12. ?					
● Produkt	13. Ingen etablering av Boo ÅVC	13. ?					
			Budget	Budget total	Utfall	Prognos	
			Kostnader (SEK)	2 473 333,32	9 810 000,00	874 159,47	0,00
			Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Risk				
			Total risk				
			Kommentar	Den totala risken är bedömd som hög på grund av de stora konsekvenser som förseningar utgör eller att verksamheten vid Skuru ÅVC inte blir ersatt på annan plats.			
			Lägesbeskrivning				
			<p>Då Boo ÅVC ska bli en tillfällig anläggning kommer den inte att bestå av några permanenta byggnationer. Nu kommer t o m rampen att kunna byggas med ett koncept som gör att den blir demonterbar och flyttbar. Återställning av marken kommer då att förenklas och därmed göras mindre kostsam.</p> <p>Bygglov är beslutat vid MSN. Beslutet är överklagat till länsstyrelsen av miljövänner och närboende. Överklagandena har ogillats av länsstyrelsen vilket i sin tur har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Även Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet. Närboende har som sista möjlighet att överklaga bygglovet sökt prövningstillstånd vid Mark- och miljööverdomstolen, vilket också blivit avslaget.</p> <p>Under tiden har projektering fortskridit, projektgrupp har bildats med resurser inom kommunen. Ett arrendeförslag inväntas från mark- och exploateringsenheten för ytan att etablera Boo ÅVC på. I mitten av april - 16 planeras projekteringen för markarbeten vara klar och røjning och schaktning kan påbörjas.</p>				