

Slutredovisning av investeringsprojekt, Nacka IP 2, anläggning av konstgräs

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten gällande anläggning av elvamanna konstgräsplan avseende Nacka IP 2.

Sammanfattning

Rubricerade investeringsprojektet är slutfört, slutbesiktningen är godkänd och anläggningen har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport.

Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-19, §249 att anslå 5,0 miljoner kronor för projektet.

Projektets ekonomiska utfall uppgick till 3,8 miljoner kronor. Genom projektet har föreningarnas arrangemangsmöjligheter ökat markant med två stycken fullstora konstgräsplaner intill varandra.

Ärendet

Rubricerade investeringsprojektet är slutfört, slutbesiktningen är godkänd och anläggningen har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport.

Budgetram

Fritidsnämnden föreslog (2012-08-29, §69) kommunfullmäktige att anvisa medel med 5,0 miljoner kronor för konstgräsplan på Nacka IP2. Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-19, §249 att anslå 5,0 miljoner kronor för projektet.

Entreprenadtid och entreprenadform

Entreprenaden i form av totalentreprenad har utförts av Spentab, Sportsbyggarna entreprenad AB, efter upphandling enligt LOU och anbudstävling.

I anbudet ingick justering av grusplan, dränering av planen, läggning av konstgräs, linjering, målburar, stängsel och återställning av slänter kring planen.

Slutbesiktning totalentreprenad

Besiktning av konstgräs 2013-11-28, godkänd.

Besiktning av stängsel 2013-12-05, godkänd.

Besiktning av utvändiga markarbeten 2014-06-09, godkänd.

**Projektutgifter totalt**

3,8 miljoner kronor.

Driftkostnadsförändringar

Inga förändringar i driften har planerats och är ej heller föränledda av slutfört projekt.

Effekter av genomförandet av investeringen

Konstgräset ger en trivsammare miljö och förhöjd attraktivitet för ungdomslag så väl seniorlag samt skolornas ungdomar och lärare.

Föreningarnas arrangemangsmöjligheter har ökat markant med två stycken fullstora konstgräsplaner intill varandra.

Jerker Linnerborg
Projektledare
Byggenheten