

Fritidsnämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt konstgräsplan Sicklavallen

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten gällande anläggning av konstgräsplan avseende Sicklavallens sjumannaplan

Sammanfattning

Investeringsbudgeten uppgick till 3,5 miljoner kronor och utfallet blev 3,6 miljoner kronor. Entreprenaden i form av totalentreprenad har utförts av Spentab, Sportsbyggarna entreprenad AB, efter upphandling enligt LOU och anbudstävling.

I anbudet ingick justering av grusbädd, dränering, anläggning av konstgräs, linjering, målburar samt stängselkomplettering.

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2014-05-05.

Konstgräsplanen ger den lokala fotbollsföreningen ett efterlängtat uppsving vad det gäller träningsmöjligheter i sitt närområde.

Skolan får möjlighet att förlägga fler av sina idrottslektioner utomhus samt att barn och ungdomar i närområdet får en grön oas för aktiviteter.

Ärendet

Då investeringsprojektet är slutfört och slutbesiktningen är godkänd och anläggningen har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport.

Budgetram

Fritidsnämnden föreslog 2007-09-13, FRN 2007/77 att anvisa medel med 7,0 miljoner kronor för att anlägga konstgräsplan på Sicklavallen. Kommunfullmäktige beslöt 2007-11-19, KFKS 2007/519, §360 att anslå medel med 7,0 miljoner kronor för projektet.

Fritidsnämnden föreslog (FRN 2009/45) att anvisa 3,5 miljoner kronor ytterligare till projektet då tidigare beviljade medel inte skulle bära kostnaderna till den planerade konstgräsplan. Kommunfullmäktige beslöt (KFKS 2009/234, § 19) att anslå ytterligare 3,5 miljoner kronor till projektet.



Fritidsnämnden föreslog (FRN 2012/105) att omfördela medel till Nacka IP 2, med 5,0 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-19 att omfördela medel till Nacka IP 2, med 5,0 miljoner kronor.

Totalt uppgick då investeringsbudgeten till 3,5 miljoner kronor.

Entreprenadform

Entreprenaden i form av totalentreprenad har utförts av Spentab, Sportsbyggarna entreprenad AB, efter upphandling enligt LOU och anbudstävling.

I anbudet ingick justering av grusbädd, dränering, anläggning av konstgräs, linjering, målburar samt stängselkomplettering.

Tilläggsbeställning gjordes av läggning av konstgräs i trekanten mot gymnastikhall och Järlaleden, vilket möjliggjorde att en 5-mannaplan kunde linjeras upp på den ytan.

Ny belysning med lågenergilampor installerades av ramavtalad el- entreprenör.

Slutbesiktning entreprenaden

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2014-05-05

Projektutgift

Den slutliga investeringsutgiften uppgick till 3,6 miljoner kronor.

Driftkostnadsförändringar

Inga förändringar i driften har planerats och ej heller föranledda av slutfört projekt.

Energiförbrukningen bör framöver bli avsevärt mycket lägre med de nya belysningsarmaturerna.

Effekten av genomförandet av investeringen

Konstgräsplanen ger den lokala fotbollsföreningen ett efterlängtat uppsving vad det gäller träningsmöjligheter i sitt närområde.

Skolan får möjlighet att förlägga fler av sina idrottslektioner utomhus samt att barn och ungdomar i närområdet får en grön oas för aktiviteter.

Jerker Linnerborg

Projektledare

Byggenheten