

Status	Orsak	Åtgärd	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim																		
● Tid			Timmar	0,00	0,00	0,00	0,00																	
◆ Kostnad	Ökade utgifter jämfört ursprunglig kalkyl/kontraktssumma på grund av tillkommande arbeten avseende sprängning samt ökade utgifter för mätning och kontroll av närliggande byggnader pga sprängningsarbeten.	Ingen åtgärd.																						
● Produkt																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget</th> <th>Budget total</th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> <th>Prognos totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader (SEK)</td> <td>6 746 355,04</td> <td>11 565 180,00</td> <td>0,00</td> <td>6 746 355,04</td> <td>11 565 180,00</td> </tr> <tr> <td>Effekter (SEK)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt	Kostnader (SEK)	6 746 355,04	11 565 180,00	0,00	6 746 355,04	11 565 180,00	Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt																			
Kostnader (SEK)	6 746 355,04	11 565 180,00	0,00	6 746 355,04	11 565 180,00																			
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Risk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kommentar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Risk		Total risk	-	Kommentar													
Risk																								
Total risk	-																							
Kommentar																								
			<p>Lägesbeskrivning</p> <p>I samband med att utbyggnad har påbörjats för allmänna anläggningar i Orminge centrum under 2018-2019 har vi valt att skapa ett delprojekt per utbyggnadsetapp inom Projekt Orminge Centrum allmänna anläggningar. Detta för att få bättre uppföljning och styrning av kostnader för respektive etapp och för projektet och samverkansentreprenaden som helhet.</p> <p>Delprojekten har samlats under ett huvudprojekt som inte ska bära några utgifter eller inkomster. Det ursprungliga projektet Samordning Orminge C (9438) ligger kvar och kommer fr o m kvartal 2 2019 enbart hantera plansamordningskostnader.</p> <p>Av ovan anledning har justering av budget för det ursprungliga projektet Samordning Orminge C 9438 föreslagits och 30 miljoner kronor av beviljad budget avsett för utbyggnad etapp 1 resp. etapp 2 har förts över till resp. delprojekt i samband med T1 2019- När det gäller DP Orminge C, etapp 1, har 11 miljoner kronor förts över.</p> <p>Etapp 1 färdigställs våren 2019 och ingen ytterligare budget kommer att begäras för etappen.</p>																					