

Naturreservatsnämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt: Asfaltering av Velamsundsvägen

Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av Velamsundsvägens asfaltering och övriga förbättringar av vägen.

Sammanfattning

Velamsundsvägen var i stort behov av förbättring av ytskikt(topp) och lagning av tjälskott, samt dränering av väggropp. Naturreservatsnämnden beslöt 2012-09-11, § 46, om mål- och budget för år 2013-2015, dnr: NRN-2012/36-041, om medel för att utföra dessa åtgärder. Kommunfullmäktige fastställde nämndens investering 2012-11-19, § 249, dnr: KFKS 2012/156-040.

För arbetenas utförande begärdes offert av entreprenör som kommunen har ramavtal med. Ramavtalet har upphandlats med stöd av Lagen om offentlig upphandling, dnr TN 2012/280-055.

Anbudssumman låg inom ramen för tidigare bedömd budget och omedelbar justering av protokollet begärdes, för att att beställningen behövde göras senast under vecka 22 för att tidplanen för arbetena ska kunna hållas. Innan arbetena påbörjades informerades boende och besökare på Velamsund.

Budget för investeringsprojektet var 1 500 000 kronor och anbudssumman låg inom ramen för tidigare bedömd budget.

Bakgrund

Investeringsprojekt över 1 miljoner kronor skall slutredovisas till berörd nämnd. Huvud- och stödprocessägarna är ansvariga för att slutredovisningar av projekten görs till ansvarig nämnd samt att projekten också slutredovisas i ekonomisystemet så att bokföring av kapitaltjänstkostnader sker.



Motiven för slutredovisningar är krav på uppföljning, återslag och lärande för framtiden samt att i slutändan erhålla en rättvisande redovisning.

Slutredovisningen till ansvarig nämnd skall avse projektet i sin helhet, d.v.s. såväl verksamheten som ekonomin.

Tidpunkten för slutredovisningar avgörs utifrån följande utgångspunkter:

- när investeringen godkänts vid slutbesiktning ,
- när exploateringsprojekt överförs från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Slutredovisningen skall göras även om projektet i senare skede kan komma att belastas med ytterligare kostnader. Garantibesiktning ska göras två år efter slutbesiktningen.

Tidigare beslut

Naturresekonvatsnämnden beslut 2012-09-11, § 46, om mål- och budget för år 2013-2015, dnr: NRN-2012/36-041, om medel för att utföra dessa åtgärder. Kommunfullmäktige fastställde nämndens investering 2012-11-19, § 249, dnr: KFKS 2012/156-040.

Projektbeskrivning och syfte med åtgärderna

Målet med investeringen är att åstadkomma en säkrare väg, utan tjälskott, med en väggkropp som har lång hållbarhet, dvs som är väl-dränerad, samt med ny toppbeläggning. Avskiljning mellan gångväg och väg gjordes med reflekterande pollare, vid Alkäret för att öka tryggheten för gående. Projektet kom att omfatta återställning med asfalt efter arbetena med el, vatten och avlopp samt avledning av vatten från hage, ner mot Herrgårdsparken.

Medborgarnytt

Slutresultatet har blivit gott – positiva synpunkter på vägens förbättring har inkommit.

Ekonomi

Kostnader

- Budget: 1 500 000 kronor
- Slutkostnad: 1 500 000 kronor

Inga övriga kostnader återstår. Samtliga åtgärder är klara och arbetena är slutbesiktigade.

Finansiering

Avskrivningstid 20 år, 75 tkr per år, rak avskrivningstid tillämpas

Ränta 3% uppgår år ett till 45 tkr, fallande ränta tillämpas

finansieras inom beslutad budgetram.

Nina Carlsson
Naturresekonvatsförvaltare
Park- och naturenheten

Roger Grönwall
Parkchef
Park- och naturenheten



Avskiljning mellan gångväg och väg gjordes med reflekterande pollare, för att öka tryggheten för gående. Tidigare var det lätt att gena över gångvägen i kurvan.



Nyasfalterad och nydikad väg.