

Risker

Tattbybron [90000253] [90000253]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
17	Missnöje av medborgare pga ifrågasatt nytta samt trafikstörningar under byggtiden	ORSAK: Ifrågasatt nytta. Trafikstörningar under byggtiden. RISK: Missnöje av medborgare KONSEKVENSN: Stora insatser på kommunikation och hög belastning av projektgruppen. Politiska konsekvenser. Ev. hinder under utbyggnadstiden	3	2	6		Beakta missnöje proaktivt kommunikationsplanen Komplettera underlag kring projektets nytta Utöka resursinsatsen för proaktiv kommunikation	Öppen	Rafael Mancera	1500000
16	Ej lösta markfrågor	ORSAK: Överenskommelse med SBK ej tecknat RISK: Ej lösta markfrågor KONSEKVENSN: Ökade kostnader. Principfråga.	2	3	6		Nå överenskommelse med SBK enligt nya förutsättningar	Öppen	Rafael Mancera	200000
15	Person- och egendomsskada	ORSAK: Eftersatt underhåll RISK: Person- och egendomsskada KONSEKVENSN: Samhällsskada, ökade kostnader	2	5	10		Att utföra avhjälpande åtgärder som kan orsaka skada	Öppen	Rafael Mancera	
14	Ny Upphandling överskrider budget	ORSAK: Osäkerhet kring prisändringar RISK: Upphandlingen överskrider budget KONSEKVENSN: Ökade driftkostnader. Behov av extra förstärkning	5	3	15		Föreslå utökad investering vid T2 2014	Öppen	Rafael Mancera	4000000
13	Upphandlingen överskrider budget	ORSAK: upphandling ännu ej utförd. Osäkerhet kring prisändringar RISK: Upphandlingen överskrider budget KONSEKVENSN: ökade kostnader	3	3	9		Marknadsföra entreprenaden och rätt timing för upphandlingen	Stängd	Rafael Mancera	2000000
11	Barn kommer inte till skolan på ett bra sätt under byggtiden	ORSAK: Transportproblemet ej löst av kommunen RISK: Barn kommer inte till skolan på ett bra sätt under byggtiden KONSEKVENSN: ökad kostnad	3	1	3		Detta bör ingå i projektplanen	Öppen	Rafael Mancera	500000
10	Otillräcklig kommunikation med intressegrupper	ORSAK: Ej genomtänkt kommunikationsplan RISK: Otillräcklig kommunikation med intressegrupper KONSEKVENSN: ökad kostnad och förskjuten tidplan	3	3	9		Uppdatera projektplanen och kommunikationsplanen. Informera TN	Öppen	Rafael Mancera	
6	Arbeten utförs när isen har lagt sig	ORSAK: Fel projektplanering RISK: Arbeten utförs när isen har lagt sig KONSEKVENSN: ökad kostnad och förskjuten tidplan pga isbrytning	3	3	9		Undvik arbeten under vintertiden	Öppen	Rafael Mancera	2000000
5	Utökade krav från på projektet från Länsstyrelsen	ORSAK: Osäkerhet kring miljöpåverkan av vald lösning RISK: Utökade krav från på projektet från Länsstyrelsen KONSEKVENSN: ökad kostnad och förskjuten tidplan	1	3	3		Korta ner tidplanen för utredning så mycket det går Räkna med överklagande tid för upphandling	Öppen	Rafael Mancera	
4	Felaktig grundläggning	ORSAK: Osäkerhet kring geotekniska förhållanden RISK: Felaktig grundläggning KONSEKVENSN: ökad kostnad för ytterligare reparationer	1	4	4		Komplettera geoteknisk undersökning	Öppen	Rafael Mancera	2000000
3	Brott och kollaps vinter 2015/2016	ORSAK: De permanenta reparationerna är dimensionerade för en träöverbyggnad RISK: Brott och kollaps vinter 2015/2016 KONSEKVENSN: samma som 1	3	5	15		Rivning av betongöverbyggnad senast vinter 2015	Öppen	Rafael Mancera	

Risker

Tattbybron [90000253] [90000253]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
2	Brott och kollaps vinter 2014/2015	ORSAK: De permanenta reparationerna är dimensionerade för en träöverbyggnad RISK: Brott och kollaps vinter 2014/2015 KONSEKVENSN: samma som 1	1	5	5		Kontrollmätningar och frekvent inspektion Rivning av betongöverbyggnad senast vinter 2014	Öppen	Rafael Mancera	
1	Brott och kollaps vinter 2013/2014	ORSAK: utförda akutåtgärder otillräckliga för att klara uppträdande krafter under vinter RISK: brott och kollaps under vinter KONSEKVENSN: Avstängning för all trafik och borttagning av båtplatser. Skada av egendom (kommunens och annans). Personskada.	5	5	25		Permanent reparationer av pålarna. Åtgärden pågår	Stängd	Rafael Mancera	
Total:										