

Grunddata enskilt projekt

99922500 Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]



Projekttyp Infrastrukturinvestering
Projektledare Erik Wiktorsson, Exploateringsenheten
Pågående fas Detaljplanering, genomförande-förberedelser

Beslut startPM 2013-11-05
Startbeslut projekt 2014-02-25
Detaljplan antagen 2018-01-12
Startbeslut genomförande 2018-01-12
Beslut utbyggnadsPM 2018-01-12
Driftöverlämning 2018-01-12
Beslut projektavslut 2018-01-12

Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar som för närvarande förvaltas genom enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i enlighet med gällande politiska beslut. StartPM är antaget.

Start-slut 2012-09-07 - 2019-04-08
Byggherre Nacka kommun

Kvadratmeter BTA

Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (År:antal lgh)

Verksamheter - kvadratmeter BTA

Tomtarea kvadratmeter

Nyanlagd gata kvadratmeter

Nyanlagd gata, löpmeter

Gatukostnad andel 1,0:tkr

Nyanlagd park, kvadratmeter

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter

Markförsäljning totalt 0

Markförsäljning (År: tkr)

Totalt (tkr)	Budget		Prognos		Nettoinvesteringar (tkr)	
	Budget	Prognos	Verksamhet	Budget	Prognos	
Inkomster	0	0	Gata+park	-387	-387	
Intäkter	0	0	VA	0	0	
Utgifter	-1036	-1036	Planläggning	-649	-649	
Netto	-1036	-1036	Mark	0	0	
			Övrigt	0	0	
			Summa	-1036	-1036	

Lägesrapport 2016-04-21

Typ **Status** **Orsak** **Åtgärd**
Tid ● Reklamation av gc-väg och projektering Tidplanen förskjuts 6 månader. har medfört försening.

Kostnad ● Ingen budgetförändring.

Produkt ● Ingen förändring avseende produkt.

Lägesbeskrivning Den tekniska undersökningen/tillståndsbedömningen är klar. Ytterligare dykinspektioner genomfördes under hösten 2014. Kaj och strandskoningar är i sämre skick än vad som antagits tidigare i projektet. Tidigare exploatörs utförande av kommunal gc-väg har reklamerats. Exploatören har bestridit reklamationen.

Projektering av åtgärderna pågår. Åtgärderna genomförs hösten 2016 till våren 2017.