

Tekniska Nämnden.

Projektavslut för investeringsprojekt gatubelysning kvicksilverutfasning 2013 (projekt. Nr 98100142)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Inom ramen för delprojektet har pågående åtgärder avslutats, förutom i Boo, där projektet avstannat då entreprenadkostnaderna är för höga i det avtal kommunen har med Boo Energi. När avtalet går ut 2014-12-31 kommer projektet att återupptas i kommundelen och beräknas kunna slutföras under 2015.

Ekonomiska konsekvenser

Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet.

- Beloppet som aktiveras per 2014-04-30 är 591 124 kronor.
- Avskrivningstid är 20 år.
- Avskrivning år ett: 30 tkr.
- Ränta 3 % år ett: 18 tkr.
- Besparing elkostnad bedöms årligen till ca 200 tkr

Bilagor

1: Projektavslut för investeringsprojekt gatubelysning kvicksilverutfasning 2013

.....
Gunilla Egnelöv
Enhetschef Vägenheten

.....
Mikael Jansson
Gatuingenjör Vägenheten