

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid		
● Kostnad		
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	66,80	300,00	0,00	300,00

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	673 150,68	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	■
Kommentar	

Lägesbeskrivning
 Förstudie och projektering är klar.
 Bygge pågår av Fisksätra hundrastgård
 TN har beslutat att bygga även i Älta och i Hospitalsparken
 Hösten 2014 tas beslut om det ska byggas en hundrastgård även 2017.