

Fritidsnämnden

## Uppföljning av investeringar

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för fritidsnämndens investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige.

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd <sup>1</sup>
Älta	Älta IP	Upphandling klar Tilldelningsbeslut ska skickas ut	Överprövning av tilldelningsbeslut inlämnad till förvaltningsrätten
	Älta IP	Återanvända konstgräs till spontanytor, i samråd med NTN	Detta senareläggs då tilldelningsbeslutet är överprövat
	Älta IP	Ettapp 2 har påbörjats. Volleybollplan beräknas vara färdigställd till sommaren 2017 p.g.a. markförhållanden, tillfälligt volleybollnät har monterats juni 2016. Samtal med leverantör av motorikbana pågår och beräknas vara färdigställt under hösten 2016	Projektering/upphandling
Sicklaön	Sickla gymnastikhall	Undersöker möjligheter att anlägga uppvärmningsyta plan 3	Avvaktar hyresförslag

<sup>1</sup> Åtgärder med kursivstil är avvikelser från föregående rapport

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd <sup>1</sup>
	Saltängen parkplan	Samverkan sker med natur- och trafiknämnden om upprustning av parkplanen	Ärendet försenat pga. överprövning av tilldelningen Älta IP
	Skuru IP	Undersöker möjligheterna till att anlägga konstgräs på idrottsplatsen	Upphandling hösten 2016 arbete utförs efter säsong 2016
	Nacka IP, fotbollstålt	Dom föll i ärende 2016-05-16 Förvaltningsrätten godtog ej överprövningen	Kontrakt skrivet med entreprenör. Samrådsmöte med fotbollsföreningar inplanerat
	Nacka sportcentrum Multihall	Förstudiearbetet pågår för multihall	
Saltsjö-Boo	Orminge, vid Alabastens förskola Fotbollsplan	Undersöka möjligheterna till att anlägga konstgräs på befintlig grusyta	
	Björknäs ishall	Projektering av en isolering och tillbyggnad av nya omklädningsrum	Medel för isolering beviljat av kommunfullmäktige
	Myrsjö IP	Projektering och förundersökning angående simhallsbyggnation	Pågår
Saltsjöbaden/Fisksätra	Fisksätra Idrottshall av typ friidrott	Förstudieskede framtagande av inriktning och placering	Volymstudie pågår
	Saltsjöbaden Ny simhall	Förstudie pågår Placering av eventuell ersättningsbassäng	

## Beslutade, ej påbörjade projekt

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd
Älta	Sporthall Sigfridsborg	Fullstor sporthall planerad till 2020	
	Ridanläggning Källtorp	Investeringsprojektet framflyttat till 2018	

## Lokalenheten informerar

Geografiska områden	Projekt Typ av objekt	Status	Åtgärd
Sicklaön	Skuru sporthall	En kemikaliefri metod prövas för tillfället för att eliminera problemen med "hala golv"	<i>Arbetet pågår</i>
	Nacka Bollhall	Nytt golv planeras att läggas in under sommaren 2016	<i>Arbetet slutfört</i>
Saltsjö-Boo	Myrsjö sporthall	Renovering av omklädningsrum är påbörjat	<i>Slutbesiktning 2016-08-10</i>

Nadia Izzat  
 Enhetschef  
 Kultur- och fritidsenheten

Jerker Linnerborg  
 Anläggningsstrateg  
 Kultur- och fritidsenheten