

2017-05-19

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2017/24

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2017 juni

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Färdigställt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Datum för avslut
Centrala Nacka	Nacka IP01 <i>Omläggning konstgräs</i>	Datum för beslut: 2017-03-26 Diarienummer: FRN 2015/43	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 - Omläggning av nytt konstgräs på plan 01 i samband med Projekt Övertryckstält beställdes under våren 2017 Not 2 – Skydd till stödmur färdigställd Not 3 – Plan öppnad	2017-05-28
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo	Kamp- sportslokal Orminge <i>Hyra av kampsportlokal i Orminge</i>	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/58	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Fastighetsvärd Holmströmsgruppen AB Not 2 – Hyra genom lokalenheten Not 3 – Lokal tillgängliggjord mot föreningsliv och allmänhet	2017-06-01
Älta 170727	Älta IP <i>Omläggning konstgräs</i>	Löpande åtgärd	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 - Projektet försenat pga. överprövning av tilldelningsbeslut	1.1 2016-07-15 1.2 2017-07-15

Hela Nacka	Allmän platsmark Parkplan: <i>Kolarängen</i> <i>Saltängen</i> <i>Orminge</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 - Återanvändning i samråd med NTN av konstgräs från Nacka IP 01 samt Älta IP 01 Not 2 – Kolarängen, Saltängen färdigställt med återanvänt konstgräs. Not 3 – Kolarängen, Saltängen samt Alabastern, Orminge färdigställda och tillgängliggjorda för föreningsliv.	2017-09-04
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Älta	Älta IP 7-spelarplan <i>Ny</i> <i>konstgräsplan</i>	Mål- och budget	Tidsplan ■ Läge: Pågår	Not 1 – Entreprenör påbörjar omläggning av 7-spelarplan 18 september 2017	2017-09-25
Centrala Nacka	Nacka IP01 <i>Högtryckstält</i>	Datum för beslut: 2015-03-26 Diarienummer: FRN 2015/43	Tidsplan ■ Läge: Pågår	Not 1 - Grundarbetet slutförs i maj 2017 Not 2 - Löparbanor återställs under Q3 2017 Not 3 - Inkoppling av fjärrvärme sker i aug/sept.- 2017, (Fortum) Not 4 – Prel. uppmontering av tält under sensommar-höst Not. 5 – Nytt beslut i KF om en utökad budgetram. KFKS 2017/425 Not. 6 – Del-besiktning 12 juni 2017 genomförd Not. 7 – Startbesked från entreprenör att montering av övertryckstält sker den 1 november 2017	1.1 2016-01-30 1.2 2017-02-18 1.3 2017-08-30 1.4 2017-11-20

<p>Älta</p>	<p>Älta IP</p> <p>Etapp 1: <i>Parkour, utegym</i></p> <p>Etapp 2: <i>Motorikbana</i></p> <p><i>Belysning-utegym</i></p> <p>Etapp 3: <i>Beachvolleyboll</i></p>	<p>Datum för beslut: 2014-04-22</p> <p>Diarienummer: FRN 2013/182</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge:</p> <p>Etapp 1: Avslutat</p> <p>Etapp 2: Avslutat</p> <p>Etapp 3: Utredning</p>	<p>Not. 1 – Beachvolleyboll, ny placering pga. dåligt markunderlag</p>	<p>Etapp 1: 1.1 2014-06-30</p> <p>Etapp 2: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-05-31 1.3 2017-06-10</p> <p>Etapp 3: 1.1 2016-08-01 1.2 2018-06-30</p>
<p>Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo</p>	<p>Björknäs IP <i>Isolering av islada</i></p>	<p>Datum för beslut: 2016-04-27</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/58</p> <p>Utökad ram: KFKS 2017/19</p> <p>Datum för beslut: 2016-09-12</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Inköp</p>	<p>Not 1 - Utförandetiden för isoleringen är uppskattningsvis 6 månader.</p> <p>Not 2 - anbudsförfrågan våren 2017 anbudet låg ej inom budget omtag i projektet I samband med detta framkom det att ismaskinbyggnaden var utdömd och i behov av att ersättas.</p> <p>Not 3 - Inväntar beslut om utökad investeringsram för att finansiering av projekt.</p>	<p>1.1 2016-08-01 1.2 2017-08-01 1.3 2018-08-01</p>
<p>Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo</p>	<p>Myrsjö IP <i>Sporthall</i></p>	<p>Datum för beslut: 2015-09-22 2016-11-14</p> <p>Diarienummer: KFKS 2015/591 FRN 2016/58</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Pågår</p>	<p>Not 1 - Markarbeten påbörjade.</p> <p>Not 2 – Beslut komplement utbyggnad 600 kvm i suterräng <i>KFKS 2016/1028 § 234</i></p>	<p>HT 2018</p>

<p>Saltsjöbaden</p> <p>Rev. 170901</p>	<p>Allmän platsmark Parkplan: Gröna dalen <i>Konstgräs</i></p>	<p>Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden</p>	<p>Tidsplan ■ Läge: Inköp</p>	<p>Not 1 - Arbetet startar maj/juni Not 2 – Nytt konstgräs, upphandling Not 3 – Utredning pågår</p>	<p>2017-11-01</p>
<p>Hela Nacka</p> <p>Rev. 170901</p>	<p>Allmän platsmark Parkplan: <i>Storängen</i> <i>Velamsund</i></p>	<p>Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden</p>	<p>Tidsplan ■ Läge: Pågår</p>	<p>Not 1 - Återanvändning i samråd med NTN av konstgräs från Nacka IP 01 samt Älta IP 01 Not 2 – Utredning pågår Not 3 – Velamsund planerad under september</p>	<p>2017-09-30</p>
<p>Hela Nacka</p> <p>Rev. 170901</p>	<p>Grönt ljus Etapp 1: <i>Boovallen</i> <i>Myrsjö IP</i> <i>Älta IP</i> Etapp 2: <i>Nacka IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i></p>	<p>Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58</p>	<p>Tidsplan ■ Läge: Pågår</p>	<p>Not 1 - Älta under Q3-2017, Myrsjö IP senare under året. Not 2 - Ny prognos 4 anläggningar 2017 Not. 3 – Förseningar</p>	<p>Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30</p>
<p>Sicklaön Skuru, Ektorp</p> <p>Rev. 170901</p>	<p>Skuru IP <i>Renovering av</i> <i>IP-bus</i></p>	<p>Datum för beslut: 2016-08-19 Diarienummer: KFKS 2016/792</p>	<p>Tidsplan ■ Läge: Slutfas</p>	<p>Not. 1 – Övervakning öppnad mot föreningsliv(ÖV) Not. 2 – Försening källarvåning pga. av omfattande fuktskador(KV) Not. 3 - Avvaktar slutbesiktning källarvåning</p>	<p>ÖV 1.1 2017-05-01 1.2 2017-05-11 KV 1.1 2017-05-01 1.2 2017-09-25</p>
<p>Sicklaön Skuru, Ektorp</p> <p>Rev. 170913</p>	<p>Skuru IP <i>Omläggning</i> <i>konstgräs</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienummer: FRN 2016/47 Datum för genomförande beslut: 2017-09-12</p>	<p>Tidsplan ■ Läge: Inköp</p>	<p>Not 1 – Inriktningsbeslut taget Not 2 - ytterligare ekonomiskt tillskott behövs för att genomföra projektet Not 3 – Inväntar beslut om utökad investeringsram för att finansiering av projekt.</p>	<p>HT-2018</p>

		KFKS 2017/741			
Saltsjöbaden	Fisksätra IP <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i>	Datum för genomförande beslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan: ■ Läge: Inköp	Not 1 – Omläggning från naturgräs till konstgräs inkl. ledbelysning Not 2 – – Inväntar beslut om finansiering av projektet.	HT 2018
Rev. 170913					

Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden	Simhall <i>Ny simhall Saltsjöbaden</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 – Beslut överklagat Not 2 – Upphandling pågår Not 3 – Annonserad	2018-08-15
Henriksdal	Ny fritidsgårds-lokal	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Flytt av befintlig verksamhet till ny lokal annat läge	2018-08-01
Saltsjöbaden	Ersättningsbassäng <i>Ersättningsbassäng för Näckenbadet</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-09-29 Diarienummer: FRN 2016/11-822	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 – Upphandling pågår	2018-08-15
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo	Simhall <i>Ny simhall Myrsjö IP</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår	2020

Saltsjöbaden	Näridrottsplats <i>Upprustning</i> <i>Utegyrn</i> <i>Näridrottsplats</i> <i>Fräddrott</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018 Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN2016/19-820	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 – Illustrationsritning beställd för Fisksätra IP Not 2 – Näridrottsplats projekteras på Ekliden skola samt Henriksdal	2018-01-01
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo	Björknäs IP <i>Omklädningsrum</i>	Datum för beslut: 2014-09-25 Diarienummer: FRN 2014/148 FRN 2014/140 KFKS 2014/240	Tidsplan: ■ Läge: Inköp	Not 1 – Försenat Not 2 - Rivning och ersättning av befintlig byggnad på idrottsplatsen. Not 3 – Utredning	2018
Älta	Stavsborg sporthallar <i>Trä sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i>	Datum för inriktning: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Hemsö Not 2 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2024
Kvarnholmen	Kvarnholmen sporthall <i>Sporthall med fotbollsplan på taket</i>	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienummer: FRN 2017/34	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Kvalitena Not 2 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2019
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo	Possmosseverket <i>Fullstor</i> <i>konstgräsplan</i>	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Förslag på ny konstgräsplan lämnat till KS	Inväntar beslut om investering KSSU
Saltsjöbaden	Multi-anläggning Fisksätra <i>Flexibel idrottsball med</i>	Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/19	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering Not 2 - Inväntar beslut om finansiering av projektet.	2018

	<i>inriktning fröidrott</i>				
Älta	Fritidsgård <i>Älta kultur och fritidskvarter</i>	Datum för inriktning: 2017-02-16 Diarienummer: FRN 2017/16	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Wallenstam Not 2 - Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.	2020

Inkommande beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka	Nacka sport- centrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018
Centrala Nacka, Jarlaberg	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	1.1 2017-06-16 1.2 2017
Saltsjö-Boo Velamsund Norra Boo	Velamsund Ridhus	Informations- ärende	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Utbyggnad av ridhus Not 2 - Inväntar beslut om finansiering av projektet.	2017-09-28
Centrala Nacka	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	2018

Sicklaön Sickla	Sickla gymnastik-hall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Enligt DP, Sydvästra Plania Not 2 – Yttrande detaljplan 2016-05-18 Not 3 - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 4 – Alternativ lokalisering för flytt pågår	2018
Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo	Boovalen <i>Ny sporthall</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2016/81	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Yttrande detaljplan 2016-09-14 Not 2 – Inväntar detaljplan, Boo gårds skola och Boovalen Not 3 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2017-09-28
Älta	Sigfridsborg <i>Ny sporthall</i>	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2017-09-28
Källtorp	Källtorp rid-anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning Källtorp	2018
Saltsjöbaden Fisksätra	Hästhagen Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår	2018
Erstavik	Hellasgård Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	1.1 2018

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka	Idrottsplatser <i>Björknäs</i> <i>Saltsjöbaden</i> <i>Älta</i> <i>Nacka</i> <i>Boovallen</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 – Upprustning av staket Not 2 – Allmän upprustning av idrottsplats och materiell
Hela Nacka	Driftgarage <i>Björknäs IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i> <i>Nacka IP</i> <i>Älta IP</i>	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd.
Centrala Nacka	Nacka IP02 Boovallen 02 <i>Konstgräs</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Lagning av befintligt konstgräs och underlag
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo	Björknäs sporthall <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Verksamhetsanpassning av sporthall för gymnastikverksamhet
Centrala Nacka	Kamp-sportslokal <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Funktionsanpassning av lokal med RWC, duschhandtag samt bullerreducerande åtgärder.
Centrala Nacka	Nacka ishall <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Förråd samt tillgänglighetsanpassning Not 2 – Ny matchklocka
Sicklaön Sickla	Sickla gymnastikhall <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Verksamhetsanpassning av sporthall för gymnastikverksamhet

Saltsjöbaden	Stall Compass <i>Renovering hagar</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Investering av nytt staket i hagar
Saltsjöbaden	Aktivitetshus Saltsjöbadens IP	Tidsplan ■ Läge: Avslutat Datum för beslut: 2016-03-04 Diarienum mer: FRN 2016/26	Not 1 – Möblering och inventarier till arbetsplatslokal Not 2 – Lokal upplåts till Saltsjöbadens IF enligt tidigare beslut FRN 2017/52 Not 3 – Lokal iordningsställd och hyreskontrakt med Saltsjöbadens IF.
Boo	Boovallen 02 Omläggning konstgräs	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Nytt konstgräs till Boovallen 02
Boo	Boovallen Bullervall	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft
Sicklaön	Nacka IP Återställning löparbana	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1- Pga. Dåligt väder och försenat arbete av fjärrvärme har endast ett lager gummi hunnit läggas ut Not 2 – Färdigställandet av löparbanan skjuts fram till vår/sommar 2018

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Karl Loch Hansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten