

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2019 september

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Nacka Rev. 170921 190903	Grönt ljus Miljösansning Etapp 1: <i>BoovalLEN</i> <i>Myrsjö IP</i> <i>Älta IP</i> Etapp 2: <i>Nacka IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i>	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58	Tidsplan ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest. Not 1 – Ny systemleverantör utreds.	Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30 1.2 2019-03-01 1.3 2020
Sicklaön Skuru, Ektorp Reviderad 180425 180827 190120 190903	Skuru IP <i>Omläggning konstgräs</i>	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienummer: FRN 2016/47 Datum för genomförandebeslut: 2017-09-12 KFKS 2017/741	Tidsplan ■ Läge: Upphandling	■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete. Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – ska inte vara projektdirektiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet.	2018-12-30 1119 VT 2020
Saltsjöbaden Reviderad. 180425 180827 190120 190903	Fisksätra IP <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i> <i>Utegyrn</i> <i>Näridrottsplats /Multiyta</i>	Datum för genomförandebeslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan: ■ Läge: Upphandling	Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – Projektdirektiv beslutat Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet. Not 4 – Utegyrn och Multiyta färdigställda.	1119 VT 2020

Saltsjöbaden	Mötesplats Saltsjö- badens IP – levande IP <i>Utegyrn Näridrottsplats</i>	Datum för beslut: 2015-12-09	Tidsplan Läge Vilande	Not Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall	
Kvarn- holmen <i>Reviderad 180425 190903</i>	Kvarnholme n sporthall <i>Sporthall med fotbollsplan på tak</i>	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienumme r: FRN 2017/34	Tidsplan: ■ Läge: Utredning förstudie	Not 1 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2023

Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden <i>Reviderad 180516 180827 190903</i>	Simhall <i>Ny simhall Saltsjöbaden</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 - Upphandling avbruten	2018 2021
Henriksdal	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1- Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle	2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo <i>Reviderad 180425 180828 190903</i>	Simhall <i>Ny simhall Myrsjö IP</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår Not 2 – plansamråd avslutat	2022

<p>Älta</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 190903</p>	<p>Stavsborg sporthallar <i>Two sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2017-05-18</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/57</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen</p> <p>Not 2- preliminär byggstart 2021</p> <p>Not 3 – Information och dialog med föreningsliv påbörjas höst 2019</p>	2021
<p>Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo <i>Reviderad</i> 190120 190903</p>	<p>Possmosse-verket <i>Fullstor</i> <i>konstgräsplan</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-05-12</p> <p>Diarienummer: FRN 2015/50</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektdirektiv beslutat</p> <p>Not 2 – Utredning planeras klar VT 2019</p> <p>Not 3 – Beslut i Kssu i sep</p>	2020
<p>Saltsjöbaden</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 190903</p>	<p>Multi-anläggning Fisksätra <i>Flexibel idrottsball med inriktning friidrott</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-12-01</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/19</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering</p> <p>Not 2 – Beslut planeras i KSSU hösten 2019</p>	2021
<p>Älta</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 190903</p>	<p>Fritidsgård <i>Älta kultur och fritidskvarter</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2017-02-16</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/16</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.</p>	2022
<p>Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo <i>Reviderad</i> 180425 190903</p>	<p>Boovallen <i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/106</p> <p>Yttrande plan: FRN 2016/81</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad,</p> <p>Not 2 – Preliminär inflytt januari 2023</p>	2022
<p>Älta</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 190120 190903</p>	<p>Sigfridsborg <i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/57</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad,</p> <p>Not 2 – Preliminär byggstart 2021</p> <p>Not 3 – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023</p>	2021

Saltsjö-Boo	Velamsund <i>Nytt ridbus</i>	Datum för inriktning: Uppdrag i Mål- och budget	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Beställning skickad från FRN till enheten för fastighetsförvaltning 2019-08-27	2021
--------------------	--	---	--	---	------

Kommande planering och beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka Järlahöjden <i>Reviderad 190120 190903</i>	Nacka sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplaner, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018 2019 2021
Myrsjö <i>Reviderad 190903</i>	Myrsjö sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – samråd genomfört	2019 2022
Centrala Nacka, Jarlaberg <i>Reviderad 190201 190903</i>	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	4.1 – 2017-06-16 4.2 – 2018 4.3 – 2019
Centrala Nacka <i>Reviderad 190201 190903</i>	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling utreds	2018 2019 2021
Sicklaön Sickla <i>Reviderad 192001</i>	Sickla gymnastikhall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	2018 2019 2020

190903				Not 3 – Ärendet återremitterat	
Källtorp	Källtorp rid-anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning vid Källtorp utreds	
Hästhagen <i>Reviderad 192001 190903</i>	Hästhagen Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår Not 3 – Utreds av NTN under 2020	2018 2019 2020
Erstavik <i>Reviderad 190201 190903</i>	Hellasgården Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	2018 2019 2020

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka <i>Reviderad 180425</i>	Driftgarage <i>Björknäs IP Saltsjöbaden IP Nacka IP Älta IP</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd. Not 2 – Älta IP: Avslutat Not 3 – Björknäs IP: Pågår
Boo	Boovalen Bullervall	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft Not 2 - FRN har överklagat



			föreläggande avseende bullervall Not 3 – Nacka kommun har sökt prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens dom.
Boo	Bovallen Omläggning av konstgräs	Tidsplan: ■ Läge: Avslutad	Not 1 – Omläggning av konstgräset på Boovallen 1 under juli månad 2019. Not 2 – Omläggningen klar
Sickla	Nacka IP Omläggning av konstgräs	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 – Omläggningen beräknas klar mitten av september 2019

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur-och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten