

# Risker

Projektering Kvarnholmsvägen [90000204] [90000204]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Riskkostnad
10	Störning fastighetsägarens verksamhet (repetitioner)	ORSAK: Buller från bergsprängning RISK: Störning fastighetsägarens verksamhet (repetitioner) KONSEKVENSN: Ökad kostnad (verksamhetsutövaren kräver skadestånd)	4	2	8	!	Förvarna i upphandlingens AF del Planera bergsprängningar i samråd med fastighetsägaren	Öppen	1000000
9	Hinder och störningar för entreprenören (Henriksdal)	ORSAK: Utbyggnad bussdepån vid Henriksdals Trafikplats höst 2013 - sommar 2014 RISK: Hinder och störningar för entreprenören KONSEKVENSN: Ökad kostnad och förskjuten tidplan	3	3	9	!	Förvarna i upphandlingens AF	Öppen	5000000
8	Försenad tidplan mm pga ev. ny entreprenad Hästholsbron	I dagsläget finns det inte uppgifter om när/hur Hästholsbron kommer att åtgärdas. I projektet har man inte tagit hänsyn till hur en ev. åtgärd av Hästholsbron skulle påverka.	2	4	8	!	Samordningsgrupp	Öppen	1000000
7	Försenad tidplan pga oklar förhandling med övriga fastighetsägare	Utförningen orsakar en del markintrång. Dessutom har det upptäckts att en del fastigheter har ägodelar på kommunal mark. Riskkostnaden är inte uppskattad	5	3	15	!	Att lösa förhandlingarna före byggstart	Öppen	
6	Försenad tidplan pga överprövad upph.	Försenad avslut pga överprövad upph. I branschen uppskattas att ca 1/3 av de offentliga upphandlingarna överprövas. Riskkostnad ej uppskattad.	2	4	8	!	Planera in en ev överprövning i tidplanen	Öppen	
5	Tid: vägen inte klar före Kvarnholmsförbindelsens öppning	Tid: vägen inte klar före Kvarnholmsförbindelsens öppning. Svårt att uppskatta samhällskostnaden. Anger en "påhittad" siffra	4	5	20	!	Samordnad tidplan Kvarnholmsförbindelsen - Kvarnholmsv Tydlig tidplan för politisk hantering	Öppen	20000000
4	Lågt budgetförslag pga oklart förhandlingsläge med KUAB	Förhandlingar pågår mellan Exploateringsenheten och KUAB för att fördela projektets kostnad. Dessa förhandlingar är väldigt avancerade och snart klara	4	3	12	!	Överenskommelse när projekteringen är klar	Öppen	10000000
3	Lågt budgetförslag pga oklart äganderätt	Osäkert läge av ledningar och osäker avtalsförhållande mellan FÅ och mellan kommunen och FÅ	5	3	15	!	Förtydliga avtalsförhållanden	Öppen	5000000
2	Lågt budgetförslag pga tekniska skäl	Projektets geografiska och geologiska förutsättningar gör att en del arbeten är svårt att utföra	4	3	12	!	Förkalkyl och kalkyl	Öppen	10000000
1	Borrhäll 0/240 skadas	För att undvika skador på befintliga ledningar bör schaktarbeten i anslutning till borrhålet utföras med största försiktighet. Bergschakt närmast borrhålet föreslås därför utföras med hydraulisk spräckning, typ spräckning med superwedge, istället för med konventionell drivningsmetodik, dvs. borrhning och sprängning.	4	3	12	!	Beaktas i FU:t	Öppen	800000
<b>Total:</b>						!			