

Risker

Utredning och utbyggnad av cykelvägar -etapp 2

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
9	Statlig medfinansiering	Statlig medfinansiering beviljas, vilket leder till att fler utbyggnadsobjekt kan inrymmas under projektets ekonomiska ram, tidsbrist kan leda till att alla objekt inte byggs ut under perioden.	2	1	2	!
8	Upphandling	Upphandling saknas. Direktupphandling kan leda till förseningar och fördröjningar.	1	3	3	!
7	Avrop, å-prisföretag	Överklaganden kan leda till förseningar	1	2	2	!
6	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt/objekt. Detta kan leda till försämrade produkt och förseningar.	2	2	4	!
5	Väder	Utbyggnader försenas pga av snö och kyla.	2	2	4	!
4	Intern förankring	Slutprodukten kan försämrats och försenas pga anpassning efter andra enheter/verksamheter	2	3	6	!
3	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrade produkt.	2	3	6	!
2	Planeringsunderlag saknas	Problembild finns, men lämplig åtgärd saknas. Planeringsunderlag för särskilda objekt saknas. Saknas åtgärdsförslag för att öka trafiksäkerheten på utpekade plats.	2	2	4	!
1	Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören	Beställningsunderlaget för objektet skickas sent till entreprenören vilket leder till att de ej hinner med utbyggnad av objektet under året.	2	2	4	!
Total:						!