



Väg 222 Nya Skurubron; Förväntad insats Nacka kommun

Inledning

I januari 2019 tecknade Trafikverket kontrakt med Itinera AB för att som totalentreprenad utföra projekt väg 222 Nya Skurubron. Projektet innefattar ombyggnation av trafikplatserna Skuru och Björknäs med lokalvägar Värmdövägen, Sockenvägen och Skurusundsvägen samt en ny motorvägsbro, Kontrapunkt, över Skurusundet. Renovering och reparation av befintliga broar över Skurusundet kommer att utföras som ett eget projekt och startar när den nya vägen är öppnad för trafik.

Övergripande tider

Projektering startar den 15 maj 2019 och ska vara klar i december 2019.

Etablering av arbetsplatsen startar i augusti 2019.

Schaktarbeten startar i oktober 2019.

Projektet ska vara klart hösten 2022.

Kontraktshandling

För genomförandet föreligger en kontraktshandling, för projektering av anläggningen gäller teknisk beskrivning med bilagor, ritningar och Nackas tekniska handbok daterad 2015-12-01.

Förväntad insats

Trafikverket förväntar sig att Nacka kommun bistår projektet med insatser för vägar där Nacka kommun är väghållare, detta avser Värmdövägen, Sockenvägen och Skurusundsvägen samt GC-vägar med tillhörande anläggningar såsom belysning, trafiksignaler, skyltar, dagvattenledningar etc.

I insatsen ligger det att;

- delta på genomförandemöten med Trafikverket.
- besvara frågor från Trafikverkets byggplatsuppföljning (COWI) och Trafikverkets egna specialister samt att vid behov delta på möten i projekteringskedet
- genomföra så kallade mottagningskontroller av bygghandlingar utifrån ställda krav i kontraktet
- besvara frågor från Trafikverkets byggplatsuppföljning (COWI) och Trafikverkets egna specialister samt att vid behov delta på möten i byggskedet
- vara delaktig i överlämnandeprocessen av relationshandlingar

Tidpunkter för insats

Under perioden 15 maj 2019 till december 2019 besvara frågor rörande projektering av egen anläggning.

Under perioden augusti 2019 till december 2019 genomföra mottagningskontroller av bygghandling enligt av entreprenören framtagen leveransplan (minst 6 veckors varsel), mottagningskontroll av respektive handling enligt leveransplan får ta max 5 arbetsdagar.

Under perioden oktober 2019 till augusti 2022 besvara frågor rörande byggnation i egen anläggning.

Under perioden oktober 2020 till oktober 2022 vara delaktig i överlämnandeprocessen av relationshandlingar.

Insatsens utförande

Insatsen ska utföras enligt ställda krav, regler och lagar i kontraktet.

I den mån Nacka kommun tycker att det finns brister i kontraktshandlingarna eller har andra önskemål om utförande ska frågan skyndsamt hanteras med Nackas projektsamordnare för projekt väg 222 Nya Skurubron för vidare samordning och diskussion med Trafikverkets projektledare.

Handlingar

För insatsens utförande erhåller Nacka kommun nedanstående handlingar via länk till Trafikverkets databas Chaos.

Kontraktshandlingar i form av;

- Teknisk beskrivning
- Ritningar
- Övriga handlingar inkl. Nackas tekniska handbok via länk till Trafikverkets databas Chaos

Bygghandlingar i form av;

- Leveransplaner för mottagningskontroll
- Tekniska beskrivningar/beräkningar
- Ritningar

Solna 2019-05-03

Fredrik Fogel, Trafikverket – delprojektledare produktion