

Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2019 [X] [XX]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
8	Ökad kostnad pga samordningsbrist mellan olika enheter/processer Uppskjutning av inplanerad åtgärd	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Uppskjutning av inplanerad åtgärd - RISK: Ökad kostnad - KONSEKVEN: Inneffektiv resursutnyttjande pga sena ändringar i planering, improviserade och dyra upphandlingar, eftersatt underhåll	3	5	15	!
7	Ökade trafikstörningar vid arbetsplatsen pga Samordningsbrist mellan olika enheter/processer	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - RISK: Ökade trafikstörningar vid arbetsplatsen - KONSEKVEN: Ökade kostnader för ändringar i trafikanordningar under byggtiden. Ökad påverkan av medborgare. * Situationer som orsakar förskjutningar påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir svårare att styra	3	4	12	!
6	Tidsramen hålls inte pga avbrutna eller överklagade upphandlingar	- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVEN: Förskjutning av åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelser prognosen. Ökade upphandlingskostnader.	3	3	9	!
5	Ökad kostnad pga dålig underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång)	- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt eller juridiskt begränsad tillgång) - RISK: Ökad kostnad - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	1	5	5	!
4	Tidsförlängning pga ökat eller ändrat arbete	- ORSAK: Ökat eller ändrat arbete som följd av utförandefel vid nybyggnad, eftersatt underhåll, fel val av teknisk lösning - RISK: Tidsförlängning - KONSEKVEN: Längre avstängningstider med ökad samhällskostnad (ej räknad). Ökade utgifter i entreprenaden pga stillestånd eller tidsförlängning	4	3	12	!
3	Ökad kostnad pga fel val av teknisk lösning pga bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar.	- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar. Fel val av teknisk lösning - RISK: Ökad kostnad pga fel val av teknisk lösning pga bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar. - KONSEKVEN: Ökad kostnad pga ändringar eller tillkommande oförutsedda arbeten	3	3	9	!

Risker

Reinvestering Konstbyggnad 2019 [X] [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
2	Ökad kostnad pga eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling	- ORSAK: Eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling - RISK: Ökad kostnad pga eftersatt underhåll och avancerad skadeutveckling - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa	4	3	12	!
1	Ökad kostnad pga utförandefel	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, otillräckligt standardvärde mm) - RISK: Ökad kostnad pga utförandefel vid nybyggnad - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa	4	3	12	!
Total:						!