

2017-05-19
Reviderad 2017-09-21

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2017/24

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2017 juni

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Färdigställt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Datum för avslut
Centrala Nacka	Nacka IP01 <i>Omläggning konsträs</i>	Datum för beslut: 2017-03-26 Diarienummer: FRN 2015/43	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 - Omläggning av nytt konsträs på plan 01 i samband med Projekt Övertryckstält Not 2 – Skydd till stödmur färdigställd Not 3 – Plan öppnad	2017-05-28
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo	Kamp- sportslokal Orminge <i>Hyra av kampsportlokal i Orminge</i>	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/58	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Fastighetsvärd Holmströmsgruppen AB Not 2 – Hyra genom lokalenheten Not 3 – Lokal tillgängliggjord mot föreningsliv och allmänhet	2017-06-01
Älta	Älta IP <i>Omläggning konsträs</i>	Löpande åtgärd	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	■ Projektet försenat pga. överprövning av tilldelningsbeslut	1.1 2016-07-15 1.2 2017-07-15

Hela Nacka	Allmän platsmark Parkplan: <i>Kolarängen</i> <i>Saltängen</i> <i>Orminge</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan ■ Läge: Avslutat	Not 1 - Återanvändning i samråd med NTN av konstgräs från Nacka IP 01 samt Älta IP 01 Not 2 – Kolarängen, Saltängen färdigställt med återanvänt konstgräs. Not 3 – Kolarängen, Saltängen samt Alabastern, Orminge färdigställda och tillgängliggjorda för föreningsliv.	2017-09-04
-------------------	--	--	--	--	------------

Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Älta <i>Rev.</i> <i>170921</i>	Älta IP 7-spelarplan <i>Ny</i> <i>konstgräsplan</i>	Mål- och budget	Tidsplan ■ Läge: Pågår	Not 1 – Entreprenör påbörjar omläggning av 7-spelarplan 18 september 2017	2017-09-25
Centrala Nacka <i>Rev.</i> <i>170921</i>	Nacka IP01 <i>Högtryckstält</i>	Datum för beslut: 2015-03-26 Diarienummer: FRN 2015/43	Tidsplan ■ Läge: Pågår	<p>■ Projekt försenat på grund av avslag bygglov. ■ Projekt försenat på grund av oförutsedda miljöföroreningar vid markarbeten</p> <p>Not 1 - Grundarbetet slutförs i maj 2017 Not 2 - Löparbanor återställs Q3 2017 Not 3 - Inkoppling av fjärrvärme aug/sept.- 2017 Not 4 – Prel. uppmontering av tält hösten Not. 5 – Nytt beslut i KF om en utökad budgetram. KFKS 2017/425 Not. 6 – Delbesiktning 12 juni 2017 Not. 7 –montering av tältet den 1 november 2017</p>	<p>1.1 2016-01-30 1.2 2017-02-18 1.3 2017-08-30 1.4 2017-11-20</p>

<p>Älta</p> <p>Rev. 170921</p>	<p>Älta IP</p> <p>Etapp 1: <i>Parkour, utegym</i></p> <p>Etapp 2: <i>Motorikbana Belysning- utegym</i></p> <p>Etapp 3: <i>Beachvolleyboll</i></p>	<p>Datum för beslut: 2014-04-22</p> <p>Diarienummer: FRN 2013/182</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge:</p> <p>Etapp 1: Avslutat</p> <p>Etapp 2: Avslutat</p> <p>Etapp 3: Utredning</p>	<p>■ Projekt etapp 2 försenad upphandling</p> <p>■ Projekt etapp 3 försenat pga. dåliga markförhållanden på föreslagen placering.</p> <p>Not 1 – Ny placering utreds i samråd med natur- och trafiknämnden.</p>	<p>Etapp 1: 1.1 2014-06-30</p> <p>Etapp 2: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-05-31</p> <p>1.3 2017-06-10</p> <p>Etapp 3: 1.1 2016-08-01 1.2 2018-06-30</p>
<p>Saltsjö-Boo</p> <p>Björknäs, Södra Boo</p> <p>Rev. 170921</p>	<p>Björknäs IP</p> <p><i>Isolering av islada</i></p>	<p>Datum för beslut: 2016-04-27</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/58</p> <p>Utökad ram: KFKS 2017/19</p> <p>Datum för beslut: 2016-09-12</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Inköp</p>	<p>■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid</p> <p>■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för installation, utökad entreprenad krävs.</p> <p>■ Projekt försenat på grund av anbudsfrågan överskridit beslutad budget.</p> <p>Not 1 - Utförandetiden för isoleringen är preliminärt 6 månader.</p> <p>Not 2 - I samband med ny projektering framkom att ismaskinbyggnaden var utdömd och i behov av att ersättas.</p> <p>Not 3 - Inväntar beslut om utökad investeringsram för att finansiering av projekt.</p>	<p>1.1 2016-08-01 1.2 2017-08-01 1.3 2018-08-01</p>
<p>Saltsjö-Boo</p> <p>Orminge, Norra Boo</p>	<p>Myrsjö IP</p> <p><i>Sporthall</i></p>	<p>Datum för beslut: 2015-09-22 2016-11-14</p> <p>Diarienummer: KFKS 2015/591 FRN 2016/58</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Pågår</p>	<p>Not 1 - Markarbeten påbörjade.</p> <p>Not 2 – Beslut komplement utbyggnad 600 kvm i suterräng <i>KFKS 2016/1028 § 234</i></p>	<p>HT 2018</p>

Saltsjöbaden	Allmän platsmark Parkplan: Gröna dalen <i>Konstgräs</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 - Arbetet startar maj/juni Not 2 – Nytt konstgräs, upphandling Not 3 – Utredning pågår	2017-11-01
Rev. 170901					
Hela Nacka	Allmän platsmark Parkplan: <i>Storängen</i> <i>Velamsund</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan ■ Läge: Pågår	Not 1 - Återanvändning i samråd med NTN av konstgräs från Nacka IP 01 samt Älta IP 01 Not 2 – Utredning pågår Not 3 – Velamsund planerad under september	2017-09-30
Rev. 170901					
Hela Nacka	Grönt ljus Etapp 1: <i>Boovallen</i> <i>Myrsjö IP</i> <i>Älta IP</i> Etapp 2: <i>Nacka IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i>	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58	Tidsplan ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest. Not 1 - Älta under Q3-2017, Myrsjö IP senare under året. Not 2 - Ny prognos 4 anläggningar 2017	Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30
Rev. 170921					
Sicklaön Skuru, Ektorp	Skuru IP <i>Renovering av</i> <i>IP-bus</i>	Datum för beslut: 2016-08-19 Diarienummer: KFKS 2016/792	Tidsplan ■ Läge: Slutfas	■ Projekt försenat på grund omfattande fuktskador i källarvåning(KV). Not. 1 – Övervåning öppnad Not. 2 - Avvaktar slutbesiktning källarvåning	ÖV 1.1 2017-05-01 1.2 2017-05-11 KV 1.1 2017-05-01 1.2 2017-09-25
Rev. 170921					
Sicklaön Skuru, Ektorp	Skuru IP <i>Omläggning</i> <i>konstgräs</i>	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienummer: FRN 2016/47	Tidsplan ■ Läge: Inköp	■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete. Not 1 – Inväntar beslut om utökad investeringsram för att finansiering av projekt.	HT-2018

		Datum för genomförande beslut: 2017-09-12			
<i>Rev.</i> 170921		KFKS 2017/741			
Saltsjöbaden	Fisksätra IP <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i>	Datum för genomförande beslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan: ■ Läge: Inköp	Not 1 – Omläggning från naturgräs till konstgräs inkl. ledbelysning Not 2 - Inväntar beslut om finansiering av projektet.	HT 2018
<i>Rev.</i> 170913					

Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden	Simhall <i>Ny simhall Saltsjöbaden</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan ■ Läge: Inköp	■ RISK – Förhinder på grund av överklagad upphandling Not 1 – Upphandling pågår Not 2 – Annonserad	2018-08-15
Henriksdal	Ny fritidsgårds-lokal	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Flytt av befintlig verksamhet till ny lokal annat läge	2018-08-01
Saltsjöbaden	Ersättningsbassäng <i>Ersättningsbassäng för Näckenbadet</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-09-29 Diarienummer: FRN 2016/11-822	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 – Upphandling pågår	2018-08-15
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo	Simhall <i>Ny simhall Myrsjö IP</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår	2020

Saltsjöbaden	Näridrottsplats <i>Upprustning</i> <i>Utegyrn</i> <i>Näridrottsplats</i> <i>Fröddrott</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018 Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN2016/19-820	Tidsplan ■ Läge: Inköp	Not 1 – Illustrationsritning beställd för Fisksätra IP Not 2 – Näridrottsplats projekteras på Ekliden skola samt Henriksdal	2018-01-01
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo	Björknäs IP <i>Omklädningsrum</i>	Datum för beslut: 2014-09-25 Diarienummer: FRN 2014/148 FRN 2014/140 KFKS 2014/240	Tidsplan: ■ Läge: Inköp	■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. ■ Inväntar samordning med installation av isolering i ishall för ett mer resurseffektivt utnyttjande. Not 1 – Försenat Not 2 - Rivning och ersättning av befintlig byggnad på idrottsplatsen sker i samband med projektering av isolering Islada. Not 3 – Inköp	1.1 - 1.2 2018
Älta	Stavsborg sporthallar <i>Två sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i>	Datum för inriktning: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Hemsö Not 2 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2024
Kvarnholmen	Kvarnholmen sporthall <i>Sporthall med fotbollsplan på taket</i>	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienummer: FRN 2017/34	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Kvalitena Not 2 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2019

Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo	Possmosse- verket <i>Fullstor konsträsplan</i>	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Förslag på ny konsträsplan lämnat till KS	Inväntar beslut om investering KSSU
Saltsjöbaden	Multi- anläggning Fisksätra <i>Flexibel idrottsball med inriktning fröidrott</i>	Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/19	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering Not 2 - Inväntar beslut om finansiering av projektet.	2018
Älta	Fritidsgård <i>Älta kultur och fritidskvarter</i>	Datum för inriktning: 2017-02-16 Diarienummer: FRN 2017/16	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Hyresvärd Wallenstam Not 2 - Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.	2020

Inkommande beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka	Nacka sport- centrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018
Centrala Nacka, Jarlaberg	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	1.1 2017-06-16 1.2 2017

Saltsjö-Boo Velamsund Norra Boo	Velamsund Ridhus	Informations- ärende	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Utbyggnad av ridhus Not 2 - Inväntar beslut om finansiering av projektet.	2017-09-28
Centrala Nacka	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	2018
Sicklaön Sickla	Sickla gymnastik- hall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Enligt DP, Sydvästra Plania Not 2 – Yttrande detaljplan 2016-05-18 Not 3 - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 4 – Alternativ lokalisering för flytt pågår	2018
Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo	Boovallen <i>Ny sporthall</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2016/81	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Yttrande detaljplan 2016-09-14 Not 2 – Inväntar detaljplan, Boo gårds skola och Boovallen Not 3 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2017-09-28
Älta	Sigfridsborg <i>Ny sporthall</i>	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2017-09-28
Källtorp	Källtorp rid- anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning Källtorp	2018

Saltsjöbaden Fisksätra	Hästhagen Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår	2018
Erstavik	Hellasgård Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	1.1 2018

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka	Idrottsplatser <i>Björknäs</i> <i>Saltsjöbaden</i> <i>Älta</i> <i>Nacka</i> <i>Boovalen</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 – Upprustning av staket Not 2 – Allmän upprustning av idrottsplats och materiell
Hela Nacka	Driftgarage <i>Björknäs IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i> <i>Nacka IP</i> <i>Älta IP</i>	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd.
Centrala Nacka	Nacka IP02 Boovalen 02 <i>Konstgräs</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Lagning av befintligt konstgräs och underlag
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo	Björknäs sporthall <i>Verksamhetsanp</i> <i>assning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Verksamhetsanpassning av sporthall för gymnastikverksamhet

Centrala Nacka	Kamp-sportslokal <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Funktionsanpassning av lokal med RWC, duschhandtag samt bullerreducerande åtgärder.
Centrala Nacka	Nacka ishall <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Förråd samt tillgänglighetsanpassning Not 2 – Ny matchklocka
Sicklaön Sickla	Sickla gymnastikhall <i>Verksamhetsanpassning</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Verksamhetsanpassning av sporthall för gymnastikverksamhet
Saltsjöbaden	Stall Compass <i>Renovering hagar</i>	Tidsplan: ■ Läge: Avslutat	Not 1 – Investering av nytt staket i hagar
Saltsjöbaden	Aktivitetshus Saltsjöbadens IP	Tidsplan ■ Läge: Avslutat Datum för beslut: 2016-03-04 Diarienummer: FRN 2016/26	Not 1 – Möblering och inventarier till arbetsplatslokal Not 2 – Lokal upplåts till Saltsjöbadens IF enligt tidigare beslut FRN 2017/52 Not 3 – Lokal iordningsställd och hyreskontrakt med Saltsjöbadens IF.
Boo	Boovallen 02 Omläggning konstgräs	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Nytt konstgräs till Boovallen 02
Boo	Boovallen Bullervall	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft

Sicklaön	Nacka IP Återställning löparbana	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av väderförhållanden samt samordning med installation av övertryckstält Not 1- Pga. Dåligt väder och försenat arbete av fjärrvärme har endast ett lager gummi hunnit läggas ut Not 2 – Färdigställandet av löparbanan skjuts fram till vår/sommar 2018
----------	--	--	--

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur-och fritidsenheten

Karl Loch Hansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten