

Fritidsnämnden

## Investeringsuppföljning 2019 februari

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

## Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo       Rev. 180425 190120	<b>Björknäs IP</b> <i>Isolering av islada</i>	<b>Datum för beslut:</b> 2016-04-27  Diarienumme r: FRN 2016/58  <b>Utökad ram:</b> KFKS 2017/19 <b>Datum för beslut:</b> 2016-09-12	<b>Tidsplan</b>  <b>Läge:</b> Klar	■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation.  <b>Not 1</b> – Etablering och rivning påbörjad	<del>1.1 2016-08-01</del> <del>1.2 2017-08-01</del> <del>1.3 2018-08-01</del> <del>1.4 2018-11-15</del>
Nacka       Rev. 170921	<b>Grönt ljus</b> <b>Etapp 1:</b> <i>BoovalLEN</i> <i>Myrsjö IP</i> <i>Älta IP</i> <b>Etapp 2:</b> <i>Nacka IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i>	<b>Datum för beslut:</b> 2016-04-27  Diarienumme r: FRN 2016/58	<b>Tidsplan</b>  <b>Läge:</b> Pågår	■ Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.	<b>Etapp 1:</b> <del>1.1 2016-08-01</del> 1.2 2017-12-30 <b>Etapp 2:</b> 1.1 <del>2018-12-30</del> 1.2 2019-03-01
Sicklaön Skuru, Ektorp       Reviderad 180425 180827 190120	<b>Skuru IP</b> <i>Omläggning konstgräs</i>	<b>Datum för inriktning:</b> 2016-05-31  Diarienum mer: FRN 2016/47  <b>Datum för genomföra ndebeslut:</b> 2017-09-12  KFKS 2017/741	<b>Tidsplan</b>  <b>Läge:</b> Upphandling	■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete. <b>Not 1</b> – Framtagning av projektdirektiv pågår <b>Not 2</b> – ska inte vara projekt- direktiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt	<del>20HT18-2019</del> HT19

<p><b>Saltsjöbaden</b></p> <p><i>Reviderad.</i> 180425 180827 190120</p>	<p><b>Fisksätra IP</b> <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i></p> <p><i>Utegyr</i> <i>Näridrottsplats</i></p>	<p><b>Datum för genomföra de beslut:</b> 2017-09-12 <b>Dnr:</b> KFKS 2017/19</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Upphandling</p>	<p><b>Not 1</b> – Framtagning av projektdirektiv pågår <b>Not 2</b> – Projektdirektiv beslutat</p>	<p>HT 2019</p>
<p><b>Saltsjöbaden</b></p>	<p><b>Mötesplats Saltsjöbadens IP – levande IP</b> <i>Utegyr</i> <i>Näridrottsplats</i></p>	<p><b>Datum för beslut:</b> 2015-12-09</p>	<p><b>Tidsplan</b></p> <p><b>Läge</b> Vilande</p>	<p><b>Not</b> Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall</p>	
<p><b>Saltsjö-Boo</b> Björknäs, Södra Boo</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 190120</p>	<p><b>Björknäs IP</b> <i>Omklädningsrum</i></p>	<p><b>Datum för beslut:</b> 2014-09-25</p> <p>Diarienummer: FRN 2014/148 FRN 2014/140 KFKS 2014/240</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Pågår Klar</p>	<p>■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. ■ Inväntar samordning med installation av isolering i ishall för ett mer resurseffektivt utnyttjande.</p> <p><b>Not 1</b> – Etablering och rivning påbörjad</p>	<p><del>1.1 2018-11-15</del></p>
<p><b>Kvarnholmen</b></p> <p><i>Reviderad</i> 180425</p>	<p><b>Kvarnholmen sporthall</b> <i>Sporthall med fotbollsplan på taket</i></p>	<p><b>Datum för inriktning:</b> 2017-03-1</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/34</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Utredning förstudie</p>	<p><b>Not 1</b> – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen</p>	<p>2021</p>

## Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden  <i>Reviderad</i> 180516 180827	<b>Simhall</b> <i>Ny simhall</i> <i>Saltsjöbaden</i>	<b>Datum för inriktning/in köp:</b> 2016-12-01  Diarienummer: FRN 2016/11	<b>Tidsplan</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> - Upphandling avbruten	<del>2018</del>
Henriksdal	<b>Ny fritidsgård</b>	<b>Datum för beslut:</b> 2017-05-18  Diarienummer FRN 2017/23	<b>Tidsplan</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1-</b> Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle	2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo  <i>Reviderad</i> 180425 180828	<b>Simhall</b> <i>Ny simhall</i> <i>Myrsjö IP</i>	<b>Datum för inriktning/in köp:</b> 2016-12-01  Diarienummer: FRN 2016/133	<b>Tidsplan</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Översyn av planfrågor pågår <b>Not 2</b> – plansamråd avslutat	2020
Älta  <i>Reviderad</i> 180425	<b>Stavsborg sporthallar</b> <i>Två sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i>	<b>Datum för inriktning:</b> 2017-05-18  Diarienummer: FRN 2017/57	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen <b>Not 2-</b> preliminär byggstart 2021	2024
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo  <i>Reviderad</i> 190120	<b>Possmosseverket</b> <i>Fullstor</i> <i>konstgräsplan</i>	<b>Datum för inriktning:</b> 2016-05-12  Diarienummer: FRN 2015/50	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Projektdirektiv beslutat <b>Not 1</b> – Utredning planeras klar VT 2019	

<p><b>Saltsjöbaden</b></p> <p>Reviderad 180425</p>	<p><b>Multi-anläggning</b> <b>Fisksätra</b> <i>Flexibel idrottsbhall med inriktning friidrott</i></p>	<p><b>Datum för inriktning:</b> 2016-12-01</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/19</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Utredning</p>	<p><b>Not 1</b> – Planfrågor pågår, förstudie samt placering</p>	
<p><b>Älta</b></p> <p>Reviderad 180425</p>	<p><b>Fritidsgård</b> <i>Älta kultur och fritidskvarter</i></p>	<p><b>Datum för inriktning:</b> 2017-02-16</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/16</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Utredning</p>	<p><b>Not 1</b> - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.</p>	2020
<p><b>Saltsjö-Boo</b> Boo gård, Södra Boo</p> <p>Reviderad 180425</p>	<p><b>Boovallen</b> <i>Ny sporthall</i></p>	<p><b>Datum för inriktning:</b> FRN 2017/106</p> <p><b>Yttrande plan:</b> FRN 2016/81</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Utredning</p>	<p><b>Not 1</b> – Projektering påbörjad, <b>Not 2</b> – Preliminär inflytt januari 2023</p>	2023
<p><b>Älta</b></p> <p>Reviderad 180425 190120</p>	<p><b>Sigfridsborg</b> <i>Ny sporthall</i></p>	<p><b>Datum för inriktning:</b> FRN 2017/57</p>	<p><b>Tidsplan:</b> ■</p> <p><b>Läge:</b> Utredning</p>	<p><b>Not 1</b> – Projektering påbörjad, <b>Not 2</b> – Preliminär byggstart 2021 <b>Not 3</b> – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023</p>	2023

## Kommande planering och beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka Järlahöjden  <i>Reviderad 190120</i>	Nacka sportcentrum	Inriktningsbeslut	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	<del>2018</del> 2019
Myrsjö	Myrsjö sportcentrum	Inriktningsbeslut	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not</b> Samråd	2019
Centrala Nacka, Jarlaberg  <i>Reviderad 192001</i>	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Fastighetsvärd Rikshem <b>Not 2</b> – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	<del>4.1 2017-06-16</del> <del>4.2 2018</del> 1.3 2019
Centrala Nacka  <i>Reviderad 192001</i>	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	<del>2018</del> 2019
Sicklaön Sickla  <i>Reviderad 192001</i>	Sickla gymnastik- hall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut  <b>Yttrande plan:</b> FRN 2017/48	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras <b>Not 2</b> – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	<del>2018</del> 2019
Källtorp	Källtorp ridanläggning	Inriktningsbeslut	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Ny Ridanläggning Källtorp	

<b>Hästhagen</b>  <i>Reviderad</i> <i>192001</i>	<b>Hästhagen</b> Konstgräsplan	<b>Inriktningsbeslut</b>	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – markägare: STHLM stad <b>Not 2</b> – Förhandling pågår	<del>2018</del> 2019
<b>Erstavik</b>  <i>Reviderad</i> <i>192001</i>	<b>Hellasgården</b> Konstgräsplan	<b>Inriktningsbeslut</b>	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB <b>Not 2</b> – Förhandling pågår	<del>2018</del> 2019

## Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
<b>Hela Nacka</b>  <i>Rev. Reviderad</i> <i>180425</i>	<b>Idrottsplatser</b> <i>Björknäs</i> <i>Saltsjöbaden</i> <i>Älta</i> <i>Nacka</i> <i>Boovalen</i>	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Pågår	<b>Not 1</b> – Upprustning av staket <b>Not 2</b> – Allmän upprustning av idrottsplats och materiell
<b>Hela Nacka</b>  <i>Reviderad</i> <i>180425</i>	<b>Driftgarage</b> <i>Björknäs IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i> <i>Nacka IP</i> <i>Älta IP</i>	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Pågår	<b>Not 1</b> - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd. <b>Not 2</b> – Älta IP: Avslutat <b>Not 3</b> – Björknäs IP: Pågår
<b>Boo</b>	<b>Boovalen</b> Bullervall	<b>Tidsplan:</b> ■ <b>Läge:</b> Utredning	<b>Not 1</b> – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft <b>Not 2</b> - FRN har överklagat föreläggande avseende bullervall



## Begreppsförklaring

### Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Cortina Lange  
Enhetschef  
Kultur-och fritidsenheten

Elin Brandefalk  
Utvecklingsledare  
Kultur- och fritidsenheten