

Preliminär tidsplan

Plansamråd	4:e kvartalet 2011
Granskning (utställning)	3: a kvartalet 2013
Antagande av planen, KF	1:e kvartalet 2014
Godkännande av exploateringsavtal, KF	1:e kvartalet 2014
Säljstart	2:a kvartalet 2014
Utbyggnad	
Ettapp 1 Västra delen	3:e kvartalet 2014
Ettapp 2 Östra delen	3:e kvartalet 2014
Inflyttning från	3:e kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft

- 1) Den nya sträckningen på parkvägen från Båthöjden ska byggas först innan rivningen av befintlig parkväg. Byggnation på kvartersmark får inte påbörjas innan sträckningen I-E enligt omfattningsbeskrivningen är avslutat.
- 2) Gång o cykelbana längs Fidravägen och färdigställs senast till inflyttningen.