

# Risker

Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
13	Resursbrist hos intern personal	Resursbrist hos intern personal kan leda till förseningar	2	3	6	!
12	Bristfälliga TA-planer	Bristfälliga TA-planer leder till trafikstörningar	2	3	6	!
11	Bristfällig information till fastighetsägare	Missnöje hos fastighetsägare pga bristfällig information i tidigt skede	2	2	4	!
10	Oförutsedda fastighetsintrång	Risk för oförutsedda fastighetsintrång	2	2	4	!
9	Osäkra lägen avseende befintliga ledningar	Befintliga ledningar har inte kunnat identifieras. Konflikter mellan ledningar och utformning kan leda till fördyringar och försämringar.	2	3	6	!
8	Oförutsedda markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden kan leda till fördyringar och förseningar.	3	3	9	!
7	Upphandling	Upphandling saknas vilket kan leda till förseningar och fördyringar.	1	3	3	!
6	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenörer hinner inte med utbyggnad pga andra projekt. Detta kan leda till försämrad produkt och förseningar.	3	3	9	!
5	Väder	Utbyggnader försenas på grund av snö och kyla.	2	3	6	!
4	Intern förankring	Slutprodukten kan försämrats och försenas pga anpassning efter andra enheter/verksamheter.	2	3	6	!
3	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan kan leda till förseningar och försämrat resultat.	3	2	6	!
2	Planeringsunderlag saknas	Problembild för enskilt objekt finns men lämplig åtgärd saknas.	2	4	8	!
1	Beställningsunderlag till entreprenör hinner inte tas fram	Beställningsunderlag för enskilt objekt hinner inte tas fram vilket kan leda till att utbyggnad försenas.	3	2	6	!
<b>Total:</b>						!