

Risker

Reinvesteringar konstbyggnader 2020 [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador - Tidsramen hålls inte	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda skador (storskut, odetonerade massor, olämplig fäste av räcke mm, förtjock beläggning, brister isolering, mm) - RISK: Tidsramen hålls inte - KONSEKVEN: Längre trafikstörningar och ev. förskjutning av projektsavslut	4	4	16	↓		Öppen		
4	Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - Ökade trafikstörningar	- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika enheter/processer - RISK: Ökade trafikstörningar - KONSEKVEN: Ökade kostnader för ändringar i trafikanordningar under byggtiden. Ökad påverkan av medborgare. * Situationer som orsakar förskjutningar påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir svårare att styra	4	4	16	↓		Öppen		
3	Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - Fel val av teknisk lösning	- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - RISK: Fel val av teknisk lösning - KONSEKVEN: Ökad kostnad pga ändringar eller tillkommande oförutsedda arbeten	4	4	16	↓		Öppen		
2	Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - Beslutat investeringsbudget överskrids	- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt standardvärde - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	2	3	6	⚠		Öppen		
1	Politiska beslut - uppskjutning av åtgärd	- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt begränsad tillgång) - RISK: Beslutat investeringsbudget överskrids - KONSEKVEN: Uppskjutning av andra inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt underhåll av dessa. Extra åtgärder.	2	3	6	⚠		Öppen		
Total:						↓				