

Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.5

5Avser	Hyresavtal nr 31101 0100 01	i fastigheten, ort Sicklaön 351:1, Nacka
Hyresvärd	Hemsö Nacka 1 KB	Personnr/orgnr 969780-4194
Hyresgäst	Nacka kommun	Personnr/orgnr 212000-0167

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked, påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Program	Q3 2021
Projektering	Q4 2021 - Q2 2022
Bygglov	Q1 2022 - Q2 2022
Upphandling entreprenad	Q3 2022 - Q4 2022
Tilldelning	Q4/Q1 2023
Genomförande av huvudentreprenad	Q2 2023 - Q2 2025
Bedömd preliminär tillträdesdag	juli 2025

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked

Fastställd planlösning	Q1 2022
Bygglovshandling godkänd av HG	Q2 2022
Konstruktionspåverkande ändringar	Q2 2022
Fastställt program för belysning	Q2 2022
Överlämnat program för färgsättning	Q2 2022
Överlämnat program för IT/kablage	Q2 2022
Överlämnat program för lås/larm/passage	Q2 2022

Hyresgästens besked hanteras inom ramen för styrgruppsmöten/hyresgästmöten under projektets planeringsfas och genomförande

Sign

Hyresvärd	Hyresgäst
-----------	-----------