

**SKEDESPLAN - ENTREPRENAD 1**  
22-09-21 -- 24-04-09

**13.17 Skedesplan, REV A 2022-06-22**

**NOCCON  
ETABLERAS ca  
Q3 2023 OCH  
DELAR  
ETABLERINGS  
YTA MED  
NACKA  
KOMMUN.**

**P-PLATSER  
NYTTJAS AV  
BÅDE NACKA  
KOMMUN OCH  
WALLENSTAM**

**Etapp 1D: Förläggning FjV, el och VA,  
markuppfyllnad samt finplanering östra  
parken. 220921-230830**

**Etapp 1A: VA-utbyggnad från FP kv. 2,  
markuppfyllning, uppbyggnad stödmur  
M2 och rivning bef. trappa.  
220921-230411**

**Del av Wallenstams  
kommande arbetsområde  
som inkräktar på Etapp 1A**

**Etapp 1E: Förläggning FjV, VA  
och fiber och markuppfyllnad.  
230412-230627**

**Etapp 3: Återfyllnad runt kv. 1.  
230306-230310**

**Etapp 1F: Förläggning VA  
och markuppfyllnad.  
230606-230717**

**Etapp 2: Återfyllnad runt  
kv. 6 prel. 240302-240409**

**Etapp 1C: Ledningsförläggning VA, FjV, el  
och fiber samt markuppfyllnad.  
221019-230222**

**Etapp 1B: Ledningsläggning, östra  
Åltavägen  
220921-221207**

