

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	2. Överprövning av upphandling 5. Övåntade anbud vid upphandling	
● Kostnad	3. Högre byggkostnader än kalkylerat. 5. Övåntade anbud vid upphandling	
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	523,48	658,00	114,75	707,25

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	5 589 928,06	6 500 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	■
Kommentar	Mot bakgrund av resultatet från den genomförda upphandlingen kan det inte förbises att det finns en stor risk att den kostnad som ligger till grund för investeringsbeslutet för projektet är för låg.

Lågesbeskrivning
 Bygglov är klart. Miljökonsekvensbeskrivning och anmälan för verksamheten är inlämnad. Projektering är klar. En konkurrensutsatt direktupphandling är genomförd, inget anbud kommer att antas. Mot bakgrund av det kommer en "vanlig" upphandling enligt lou, att genomföras. Det medför att tidplanen för projektet kommer att flyttas fram flera månader. Om vi får anbud inom investeringsramen i den kommande upphandlingen bedöms invigning kunna ske tidigt under våren -15.