


Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	3 & 4 På grund av överprövning från närboende vid etableringsområde och/eller på grund av idag okända miljöfaktorer som kan komma att kräva kompensationsåtgärder. 6. Lång handläggningstid hos bygglovsenheten	Informera närboenden. Ha ett nära samarbete med miljöenhet och Park & Natur för att förebygga och ta hänsyn till ev miljöfaktorer och naturvärden.
● Kostnad	5. Större kostnader för markarbeten på grund av idag okända förhållanden i marken	Att röja och schakta först. Sedan genomföra en okulär och geoteknisk undersökning av marken för att säkerställa metoder och därmed kostnader.
● Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	2 554,36	2 730,00	513,75	3 076,75

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	9 661 079,14	9 810 000,00	907 000,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	Den totala risken är hög men vi kan med beskrivna åtgärder begränsa vissa av dem och innan beslut om att anlita entreprenör minimera dem. Dock kan vi inte påverka handläggningstiden hos bygglovsenheten.

Lägesbeskrivning
 Utformning av Boo ÅVC är klar. Bygglovsansökan är inlämnad vecka 28. 2014-09-09 kom besked från bygglovsenheten att ärendet inte kommer att behandlas i MSN förrän i oktober, vilket betyder en handläggningstid på cirka 16 veckor.