

Fastighet: Älta 30:14-15

KFKS 2014/784-012
Utbyggnadskapacitet Sigridsborgs skola
 Projektledare: Suzanne Lagerqvist

Beslut
 KSSU, Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
 KS, Kommunstyrelse, delegation behöver gå vidare
 KF, Kommunfullmäktige, delegation behöver gå vidare
 Stygrupp Fastighet
 Investeringsbeslut inlämning/beslut (T1, T2 (stoppnisdag))

Myndigheter
 Ättadalsens detaljplan, överklagan
 Antagen Laga kraft?
 Rivningslov- Tidsbegränsat lov - Bygglov - överklagan?
 Bygglov Laga kraft

Projektstart Suzanne Lagerqvist

Beställning Vålfärd skola
 Beställning konsulter

FAS 1 Volymstudie/ Lokalprogram

Relationshandlingar
 Lägesplanering/Volymskisser Alt 1 o Alt 2
 Strategiskt program/ Funktionella krav
 Projektmöten Verksamhet, arkitekt, trafik, miljö
 Relationsritningar
 Trafikutredning
 Kostnadsbedömning
 Huvudidplan
 Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut startbesked

Upphandling Strategisk partnering

Avtal strategisk partnering
 Kalkylmöte/ avrop
 Kalkylering NCC

ALT 1

FAS 1 Lika alt 1 och 2

Projektering

FAS 2 Produktion

Alt 1 Om- och tillbyggnad

Ettap 1

Etablering
 Tillbyggnad, norra delen av tomten
 Markarbeten nya skolgården

Ettap 2

Demontering paviljonger (beroende på när Ättadalsens förskola är klar?)
 Etablering, samma som ettap 1?
 Ombyggnad/ renovering västra skobyggnad, bla nytt tillagningskök/matsal
 Efter demonter paviljonger. Tillbyggnad nordvästra delen

Ettap 3

Sydvästra flygeln, förskola rivs
 Ombyggnad nordöstra flygeln, skobyggnad
 Nybyggnad sporthall
 Markarbeten nya skolgården, runt sporthallen

Besiktning inkl. slutbesked

Hyresgäst

Inflyttning tillbyggnad
 Uflyttning förskoleverksamhet samt lekutrustning till Ättadalsens förskola?
 Uflyttning från sydvästra flygeln till prov förskolebyggnad (3-6 klassrum)
 Uflyttning skola bef pavilj 10 kl
 Inflyttning nybyggnad, skolan klar
 Sporthall klar

ALT 2

Nybyggnation

Ettap 1

Etablering
 Nybyggnad, norra delen av tomten

Ettap 2

Etablering, samma som ettap1?
 Östra skobyggnad rivs
 Nybyggnad sydöstra skobyggnaden
 Markarbeten
 Demontering en paviljong
 Tillbyggnad, nybyggnad
 Markarbeten
 Rivning förskolebyggnad

Ettap 3

Nybyggnad sporthall
 Markarbeten

Besiktning inkl slutbesked

Hyresgäst se alt 1

Upprättad datum: 2015-03-03
 Upprättad av: Suzanne Lagerqvist
 Reviderad datum: 2015-09-16
 Reviderad av: Suzanne Lagerqvist

