

Risker

TPL Orminge, Norra rampanslutningen



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
10	Anbud överklagas	Vinnande anbud överklagas vilket leder till förseningar och fördyringar av produkten.	1	4	4	!
9	Bristfälligt beställningsunderlag skickas till entreprenör	Bristfälligt beställningsunderlag skickas till entreprenören vilket kan orsaka fördyringar och förseningar av produkten.	3	3	9	!
8	Statlig medfinansiering	Projektet kan erbjuda statlig medfinansiering vilket leder till minskade kostnader för projektet	2	3	6	!
7	Samarbete med extern part	Samarbete med extern part kan orsaka förseningar	1	2	2	!
6	Anbud	inga/få eller dåliga anbud inkommer vilket leder till förseningar eller fördyringar av projektet	2	4	8	!
5	Markförhållanden	Oväntade markförhållanden som kan medföra oförutsedda kostnader	1	3	3	!
4	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt/objekt. Detta kan leda till försämrad produkt och förseningar.	2	2	4	!
3	Väder	Utbyggnader försenas pga av snö och kyla.	1	2	2	!
2	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	2	2	4	!
1	Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören	Beställningsunderlaget för objektet skickas sent till entreprenören vilket leder till att de ej hinner med utbyggnad av objektet under året.	3	2	6	!
Total:						!