

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2017 april

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

FÄRDIGSTÄLLT					
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum	Planerat datum för ibruktagande
Saltsjöbaden	Konstgräs Saltsjöbadens IP	Slutbesiktigad under april.	Anläggning är i drift	Anläggning i bruk	Anläggning i bruk
Saltsjö-Boo	Myrsjö IP - betongpark och fotbollsplan	Slutbesiktigad under april.	Anläggning är i drift	Anläggning i bruk	Anläggning i bruk

PÅGÅENDE ARBETEN					
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum	Planerat datum för ibrukttagande
Alla områden	Grönt ljus 10 anläggningar	2 av 10 färdiga, Boovallen 1 och 2	Älta under Q3-2017, Myrsjö IP senare under året. Ny prognos 4 anläggningar 2017, resten 2018	pågående	delvis i bruk
Alla områden	Digitala passagesystem i alla våra idrottsbussar	Älta IP färdigt	Arbete pågår	Q3 2017	
Älta	Älta IP, motorikbana del 2	Entreprenör vald, arbetet påbörjat	Avvaktar slutbesiktning, planerad under maj.	pågående	Q2 2017
Sicklaön	Sicklagymnastikhall, uppvärmningslokal	Avvaktar hyresförslag	Avvaktar beslut om omplacering.	Halt	Q1 2017
Sicklaön	Skuru IP - renovering av IP-hus	Pågående, stängt för allmänheten	Avvaktar slutbesiktning, planerad under maj.	pågående	Q2 2017
Sicklaön	Nacka IP 01, fotbollstält	Färdigställande och delbesiktning Q2	Begärt ändrat bygglov för att möjliggöra montering av tält från juli-augusti. Nytt konstgräs Q2	pågående	Spelarplan: Q2 2017 Tält: Q3 2017
Sicklaön	Nacka IP 02 omläggning fotbollsplan	Projektplan presenterad	Påbörjad, planerat arbete under Q2.	pågående	Q2 2017
Saltsjö-Boo	Örminge, vid Alabastens förskola	Belysning fotbollsplan	Utredning pågår	pågående	Q1 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs sporthall - uppdatera inventarier för	Planering inledd	Offerter inhämtas	Q2 2017	Q2 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Nya hästagar Stall Compass	Inhågnader runt hagar	Utvärdering av offerter pågår	Q2 2017	Q2 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Spontan näridrottsplats, utegym	Projektering påbörjad	Ritningar beställda	pågående	Q1 2018

BESLUTAT, FINANSIERAT, EJ PÅBÖRJAT

Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Sicklaön	Saltängen parkplan	Planerad start hösten 2017.	Byta underlag till konstgräs.	Q2 2017
Sicklaön	Skuru IP omläggning av fotbollsplan fr naturgräs till konstgräs	Upphandling våren 2017	Projektering pågår	inget besked
Sicklaön	Nya förråd i Nacka ishall	Beslutad i FRN feb-2017	Föreningslivet och lokalenheten driver ombyggnation, arbete pågår.	Q2 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs IP omklädningsrum	Miljöbesiktning genomförd	Projektering pågår	försenat
Saltsjö-Boo	Velamsund parkplan	Planerad start hösten 2017.	Byta underlag till konstgräs.	Q3 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs islada - isolering	Samordningsmöten genomförda. Upphandling genomförd, endast ett anbud har inkommit.	Anbud låg ej inom fastställd budgetram. Utlysning av ny offentlig upphandling klar Q3 2017.	Försenat
Saltsjöbaden Fisksätra	Ersättningsbassäng Näcken	Startbesked i KS 2016-11-28	Upphandling ska inledas	Q 2 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbadens IP	Renovering av maskinrum	Projektering pågår.	Q 3 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Brygga vid Saltsjöbadens IP	Bryggan ska rivas och ny brygga anläggas.	Projektering pågår	Q2 2017
Älta	Älta IP, renovering av gamla maskinrum/fiskeklubben	Renovering av maskinrum	Projektering pågår	Q 3 2017
Älta	Älta IP, omläggning av fotbollsplan	Alla tillstånd klara.	Omläggning påbörjas efter midsommar	Q2 2017
Älta	Brygga vid Älta IP	Bryggan ska rivas och ny brygga anläggas.	Planering inledd för att ta in offerter	Q2 2017
Älta	Upprustning idrottsplatser	Kommer att genomföras av kommunens idrottsdriftsenhet.	Planering inledd för att ta in offerter	Q2 2017

UPPDRAG, IDENTIFIERADE BEHOV, FÖRUNDERSÖKNING, EJ FINANISERAT ELLER INVÄNTAR BESLUT

Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Nacka	Översyn av internetuppkoppling i alla Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	Förstudie är genomförd, inväntar besked om	Ansökan om medel i budgetprocessen hösten 2017.	2018
Sicklaön	Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	Förstudie pågår	Projektering pågår	
Sicklaön	Ny sporthall och utomhusytor	Behov fastställt, inväntar inriktningsbeslut i juni 2017	Rikshem ska lämna offert på hyra	2020
Sicklaön - Jarlaberg	Sporthall med 7 manna plan på taket i anslutning till Ebba Brahe-skolan	Förhandling pågår med Kvalitena.	Ärende upp till KF för att godkänna slutligt hyresavtal.	2018
Sicklaön	Omplacering av Sickla gymnastikhall till följd av stadstveckling	Förstudie pågår.	Projektering pågår	2020
Saltsjö-Boo	11 manna-fotbollsplan Porsmosseverket,	Inriktningsbeslut i FRN taget	Projektering pågår	
Saltsjö-Boo	Myrsjö nya sporthall, komplement utbyggnad 600 kvm i sutteräng	Byggstart under april.	Markarbeten inleds under maj.	2017
Saltsjö-Boo	Myrsjö sportcentrum	KSSU ska ta beslut om startpromemoria	Projektering pågår	2019
Saltsjö-Boo	Ridhus i Velamsund	Mål & Budget 17-19	Utredning pågår	2018
Saltsjö-Boo	Lägga om konstgräs på Bovallen 2	Renovering. Total omläggning 2018.		2018
Saltsjö-Boo	Sporthall på Bovallen	Yttrande kring detaljplan inlämnad.		
Saltsjöbaden Fisksätra	Fisksätra, flexibel anläggning, inriktning friidrott samt näridrottsplats	Förstudieskede framtagande av inriktning och placering	Projektering pågår	2019
Saltsjöbaden Fisksätra	Upprustning av IP och ny näridrottsplats	Samarbete med NTN. Förslag till utformning och funktion ska tas fram.	Arkitektfirma arbetar med förslag.	2018
Saltsjöbaden Fisksätra	Fotbollsplan Fisksätra IP	Lägga konstgräs	Inget beslut ännu	2020
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbaden, ny simhall	Beslut överklagat till förvaltningsrätten.	Underlag för upphandling förbereds.	2018
Älta	Stavsborgsskolan 1 fullstor sporthall och en bollhall	Inledande förhandlingar pågår med Hemsö.	Inriktningsbeslut till FRN i maj 2017.	2020
Älta	Stavsborgsskolan lägga om till konstgräs.	Planerad till 2020	Inget beslut än	2020
Älta	Fritidsgård /Älta kultur och fritidskvarter	Inriktningsbeslut i FRN taget	Hyresavtal med Wallenstam ska förhandlas.	2019
Älta/ Fisksätra	Ridanläggning i Källtorp	Mål & Budget 17-19	Utredning pågår	2018



Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten