

Kommunstyrelsens  
stadsutvecklingsutskott

## **Dränering markåtgärder Boo Gård Skola**

Slutredovisning

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkänner slutredovisningen av projektet *dränering och markåtgärder Boo Gård Skola*, investeringsprojekt 98100389, med en investeringsram om 1 900 000 kr.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 49 i kommunstyrelsens delegationsordning.

### **Sammanfattning**

Boo Gårds skola, belägen på fastigheten Bo 1:133, är byggd under 80-talet. Installationer i fastighetens infrastrukturfunktioner har i vissa fall nått och passerat sin livslängd. Vid filmning av avloppsledningar i mark upptäcktes rotinträngning i grundkonstruktion samt att gjutjärnrör drabbats av frätskador.

Projektet är slutfört och slutkostnaden uppgår till 1 543 000 kr. Det ger en slutkostnad som ligger 357 000 kr under beviljad investeringsram.

### **Ärendet**

Vid sammanträdet den 28 april 2015 beviljade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott investeringsbeslut om maximalt 1 900 000 kr för att utföra diverse infrastrukturfunktioner vid Boo Gård Skola.

### **Projektbeskrivning**

Entreprenör:	Jensens rör AB
Projektledare:	Rolf Holmström lokalenheten
Starttidpunkt	2015-05-01
Slutfört	2015-08-15

### **Ekonomi**

Beslutad ram:	1 900 000 kr
Slutkostnad:	1 543 000 kr



### **Finansiering dränering, Boo Gård skola**

Avskrivningstid ca: 25 år  
Internränta: 2,5 %

### **Ekonomiska konsekvenser**

Fastigheten har inget restvärde på de komponenter som berörs av projektet, varpå ingen utrangering kommer att ske.

### **Konsekvenser för barn**

Projektet har löpt väl i samförstånd med skolverksamheten fram till vårterminens avslut. Projektet var klart till skolstarten HT-15, dränering och markarbeten gick enligt plan. Eleverna startade höstterminen med en förbättrad utemiljö.

Erik Lundin

Gunilla Styf

Enhetschef  
Lokalenheten

Förvaltare  
Lokalenheten