

Tekniska nämnden

## **Projektavslut för investeringsprojekt Projektering Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan (proj.nr 90000204)**

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Inför ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan har åtgärder projekterats för att anpassa trafiksäkerheten på Kvarnholmsvägen till de ökade trafikmängder som exploateringen på Kvarnholmen medför.

Nacka kommun bekostar 71,43% och KUAB resten.

Uppskattad prognos blev överskriden från 2,5 mkr till 3,55 mkr. Bristande utredning av VA och markfrågor före projekteringen och en otydlig projektledning har orsakat den största delen av kostnadsökningen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Investeringsprojektet påverkar inte direkt driftkostnaderna, dock kommer dessa minska något i och med investeringsprojektet för ombyggnad.

- Belopp som aktiveras är 3 550 tkr
- Uppskattad avskrivningstid är 10 år.
- Avskrivning år ett: 355 tkr.
- Ränta 3 % år ett är 10,65 tkr.

### **Bilagor**

1: Projektavslut

Mats Wester  
Tf-Enhetschef  
Vägenheten

Rafael Mancera  
Gatuingenjör  
Vägenheten