

Risker

Restaurering Mensättra våtmark [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Fördyring pga bortforsling av massor	I kostnadsuppskattningen har vi utgått från att huvuddelen av massorna kan placeras inom området och bidra till ett mer varierat rekreativområde eftersom borttransport av urschaktade massor är kostsamt.	2	4	8	!		Öppen		
4	Olika utförare	Det kan krävas olika konsulter, entreprenörer för projektering resp. anläggning. Detta kan vara svårt och ta längre tid i själva upphandlingsprocessen vilket gör att det drar ut på tiden.	4	2	8	!		Öppen		
3	fördyring efter projektering	Projektet kan fördyras om det vid projektering visar sig att kostnaden blir högre än som beräknats i förstuden.	2	4	8	!		Öppen		
2	Entreprenör som inte har tillräcklig kompetens	Det kan vara svårt att få rätt kompetens som har kunskap om etablering av våtmarker. Detta gör att projektet både kan riskera att överskrida budget samt att kvaliteten på anläggningens blir låg.	3	3	9	!		Öppen		
1	Försenad upphandling	Projektet ska upphandlas inom befintligt ramavtal eller direktupphandling. Upphandlingsenheten har tidigare visat att de har svårt att hinna med vilket gör att upphandlingen riskerar att försenas.	4	3	12	!		Öppen		
	Total:					!				