

2015-01-07

Tjänsteskrivelse
NTN 2015/218-044

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt expansion av Östervik återvinningscentral (proj.nr 98100054)

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ett av projekten som ingår i att utöka kapaciteten för återvinning i kommunen, *expansion av Östervik återvinningscentral*, är avslutat. Projektet inleddes med en förstudie i mars 2013 och anläggningen invigdes i maj 2015. Byggtiden blev cirka 9 månader. Projektet försenades med cirka 6 månader mot ursprunglig tidsplan och kostnaderna blev cirka 18 mnkr högre än den kalkyl som låg till grund för investeringsbeslutet för projektet. Orsaken till den stora avvikelsen i kostnad beror till största delen av brister i underlag från konstruktör/projektör och av de mycket svåra markförhållandena som var på platsen och som inte förutsågs vid beslutstillfället.

Ombyggnaden av Östervik ÅVC har förbättrat tillgängligheten för besökarna. Anläggningens yta har fördubblats. Ombyggnaden har minskat stöld/inbrottsrisken och den uppfyller kraven beträffande mottagning och lagring av elavfall och farligt avfall, tack vare bl. a. låsbara, larmade utrymmen. Infarten och utformningen av anläggningen har ändrats så att det går snabbt för besökare att ta sig in till den plats som avses. Containertrafiken samt rangering och framförande av arbetsmaskiner är skild från besöksrafiken.

Antalet avfallsfraktioner har utökats till att omfatta alla fraktioner som definieras som grovavfall från hushåll. Samarbete med entreprenör för återbruksverksamhet är pågående och utrymme för ”saker som är för bra för att kastas” är uppfört. Ombyggnaden av Östervik ÅVC har också medfört förbättrad arbetsmiljö för driftspersonal genom nya personalutrymmen och ordnat VA. Invigningen av nya Östervik återvinningscentral var i maj 2015.



Total beslutad ram för projektet är 43,4 mnkr och utfall vid färdigställd anläggning blev 43,1mnkr. Givet en ränta på 4 %, och tillämpad komponentavskrivning, blir kapitaltjänstkostnaden för anläggningen 3,2 mnkr år 1.

Bilagor

Projektavslut

Mikael Andersson
Handläggare
VA- och avfallsenheten

Anders Lindh
Enhetschef
VA- och avfallsenheten