

Fritidsnämnden

## Uppföljning av investeringar

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för fritidsnämndens investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige.

PÅGÅENDE ARBETEN					
Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum	Planerat datum för ibrukttagande
Alla områden	Grönt ljus 10 anläggningar	2 av 10 färdiga, Boovallen 1 och 2	Myrsjö och Älta under Q1-2017, helt färdigt under 2017	pågående	delvis i bruk
Älta	Älta IP, motorikbana del 2	Upphandling pågår	Markarbeten upphandlas	pågående	2016 Q4
Sicklaön	Sicklagymnastikhall, uppvärmningslokal gymnastik	Avvaktar hyresförslag -		pågående	Q1 2017
Sicklaön	Skuru IP - renovering av Iphus	Pågående, stängt för allmänheten	Totalrenovering av IP-hus	pågående	Q1 2017
Sicklaön	Nacka IP, fotbollstält	Kontrakt skrivet med entreprenör. Samrådsmöte med fotbollsöreningar inplanerat	Grundarbeten och markarbeten under november-januari	November 2016	Q1 2017
Saltsjö-Boo	Orminge, vid Alabastens fsk	Undersöka möjligheterna till att anlägga konstgräs på befintlig grusyta	Färdigställt	Slutfört	Anläggning i bruk
Saltsjö-Boo	Orminge, vid Alabastens fsk	Belysning fotbollsplan	Utredning kring elkopplingar pågår	pågående	Q1 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs IP - renoverat fotbollsplan och friidrottsbanor	Stödbelysning för motionsbruk kvar	Anläggning är i drift	pågående	Q4 2016
Saltsjö-Boo	Myrsjö IP - bmx och fotbollsplan	Slutbesiktning i oktober/november 2016 Anmärkningar att avhjälpa av entreprenör. Anläggning är i bruk		Anläggning i bruk	Anläggning i bruk
Saltsjöbaden Fisksätra	Spontan näridrottsplats	Upphandling pågår		pågående	Q 1 2017
Saltsjöbaden Fisksätra	Konstgräs Saltsjöbadens IP	Slutfasen		Anläggning i bruk	Q4 2016
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbaden IP	Renovering av maskinrum	projektering pågår	pågående	Q2 2017 /sommar

## BESLUTAT, FINANSIERAT, EJ PÅBÖRJAT

Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Älta	Älta IP, renovering av gamla maskinrum/fiskeklubben	Inväntar offert	Rivning planerad Q1 2017	Q1 2017
Älta	Älta IP, omläggning av fotbollsplan reinvestering av bef fotbollsplaner	Förvaltningsrätten avslog överprövningen av tilldelningsbeslut.	Överprövat, planerad start sommar 2017	Q2 2017
Älta	Älta IP, återanvända konstgräs till spontanytor, i samråd med NTN	Förvaltningsrätten avslog överprövningen av tilldelningsbeslut.	se ovan	Q2 2017
Sicklaön	Saltängen parkplan, lägga konstgräs flytta till FRN och göra bokningsbar reinvestering av bef fotbollsplaner	Ärendet försenat pga. överprövning av tilldelningen Älta IP	Överprövat, planerad start sommar 2017. Inget beslut från KS/KF än	Q2 2017
Sicklaön	Skuru IP omläggning av fotbollsplan fr naturgräs till konstgräs	Upphandling hösten 2016 arbete utförs efter säsong 2016	Ärendet går upp till KF i november för behandling och ev. startbesked	Q3 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs IP omklädningsrum	Projektering pågår		Q1 2017
Saltsjö-Boo	Björknäs ishall	Medel för isolering beviljat av kommunfullmäktige	Samordningsmöten planerade	påbörjas sommar 2017

## IDENTIFIERADE BEHOV, FÖRUNDESRÖKNING, EJ FINANISERAT ELLER INVÄNTAR BESLUT

Geografiska områden	Projektbeskrivning	Status	Planerade åtgärder i närtid	Planerat startdatum
Sicklaön	Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor	Förstudie pågår		
Saltsjö-Boo	Fotbollsplan Porsmosseverket, politikerinitiativ	Undersökning av placering av ny fotbollsplan pågår	inväntar beslut från KS/KF	
Saltsjö-Boo	Myrsjö IP / simhall	Projektering och förundersökning angående simhallsbyggnation	inget beslut om simhall, bara förundersökning	
Saltsjö-Boo	Myrsjö sporthall, utöka med 600 kvm i suteräng	Inriktningsbeslut hos Fritidsnämnden 2016-12-01.	Investeringsbeslut från KSAU.	2017
Saltsjö-Boo	Ridanläggning i Velamsund	Mål & Budget 17-19	inget beslut än	2018
Saltsjöbaden Fisksätra	Fisksätra, flexibel anläggning, inriktning friidrott	Förstudieskede framtagande av inriktning och placering	Volymstudie presenterad av arkitektfirma.	2019
Saltsjöbaden Fisksätra	Saltsjöbaden, ny simhall	Förslag till placering av provisorisk simhall lämnas till KS	inväntar beslut från KS/KF	2018
Älta	Sporthall, Sigfridsborgsskolan	Fullstor idrottshall planerad till 2020	Åter till Sigfridsborg	2020
Älta/ Fisksätra	Ridanläggning i Källtorp	Investeringsprojektet framflyttat till 2018 Östervik (Stall Compass) och/eller	inget beslut än	2018

Nadia Izzat  
Enhetschef  
Kultur- och fritidsenheten

Jerker Linnerborg  
Anläggningsstrateg  
Kultur- och fritidsenheten