

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2018 september

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo Rev. 180425	Björknäs IP <i>Isolering av islada</i>	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58 Utökad ram: KFKS 2017/19 Datum för beslut: 2016-09-12	Tidsplan ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. Not 1 – Etablering och rivning påbörjad	1.1 2016-08-01 1.2 2017-08-01 1.3 2018-08-01 1.4 2018-11-15
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo Reviderad 180425 180831	Myrsjö IP <i>Sporthall</i>	Datum för beslut: 2015-09-22 2016-11-14 Diarienummer: KFKS 2015/591 FRN 2016/58	Tidsplan ■ Läge: Avslutad	Not 1 - Markarbeten påbörjade. Not 2 – Beslut komplement utbyggnad 600 kvm i suterräng <i>KFKS 2016/1028 § 234</i> Not 3 – Sporthall invigd	HT 2018
Saltsjöbaden Reviderad 180425 180827	Allmän platsmark Parkplan: Gröna dalen <i>Konstgräs</i>	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan ■ Läge: Pågår		2017-11-01
Nacka Rev. 170921	Grönt ljus Etapp 1: <i>Boovalen Myrsjö IP Älta IP</i> Etapp 2: <i>Nacka IP Saltsjöbaden IP</i>	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58	Tidsplan ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.	Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30

<p>Sicklaön Skuru, Ektorps</p> <p><i>Reviderad</i> 180425 180827</p>	<p>Skuru IP <i>Omläggning konstgräs</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienum mer: FRN 2016/47</p> <p>Datum för genomförandebeslut: 2017-09-12</p> <p>KFKS 2017/741</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Upphandling</p>	<p>■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete.</p> <p>Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår</p> <p>Not 2 – ska inte vara projektdirektiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt</p>	<p>20HT 18-2019</p>
<p>Saltsjöbaden</p> <p><i>Reviderad.</i> 180425 180827</p>	<p>Fisksätra IP <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i> <i>Utegy</i> <i>Näridrottsplats</i> <i>Fräddrottsytor</i></p>	<p>Datum för genomförandebeslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Upphandling</p>	<p>Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår</p> <p>Not 2 – Projektdirektiv beslutat</p>	<p>HT 2019</p>
<p>Saltsjöbaden</p> <p><i>Reviderad</i> 180126 180815</p>	<p>Ersättningsbassäng <i>Ersättningsbassäng för Näckenbadet</i></p>	<p>Datum för inriktning/in köp: 2016-09-29</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/11-822</p>	<p>Tidsplan</p> <p>■</p> <p>Läge: Avslutad</p>	<p>Not 1 – Ersättningsbassäng invigd</p>	<p>2018-08-15</p>
<p>Saltsjöbaden</p>	<p>Mötesplats Saltsjöbadens IP – levande IP <i>Utegy</i> <i>Näridrottsplats</i></p>	<p>Datum för beslut: 2015-12-09</p>	<p>Tidsplan</p> <p>Läge Vilande</p>	<p>Not Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall</p>	

<p>Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Björknäs IP <i>Omklädningsrum</i></p>	<p>Datum för beslut: 2014-09-25</p> <p>Diarienummer: FRN 2014/148 FRN 2014/140 KFKS 2014/240</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Pågår</p>	<p>■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. ■ Inväntar samordning med installation av isolering i ishall för ett mer resurseffektivt utnyttjande.</p> <p>Not 1 – Etablering och rivning påbörjad</p>	<p>1.1 2018-11-15</p>
<p>Kvarnholmen</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Kvarnholmens porthall <i>Sporthall med fotbollsplan på taket</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2017-03-1</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/34</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning förstudie</p>	<p>Not 1 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen</p>	<p>2019</p>

Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden <i>Reviderad</i> 180516 180827	Simhall <i>Ny simhall</i> <i>Saltsjöbaden</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 - Upphandling avbruten	2018
Henriksdal	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1- Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle	2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo <i>Reviderad</i> 180425 180828	Simhall <i>Ny simhall</i> <i>Myrsjö IP</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår Not 2 – plansamråd avslutat	2020
Älta <i>Reviderad</i> 180425	Stavsborg sporthallar <i>Två sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i>	Datum för inriktning: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2024
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo <i>Reviderad</i> 180425	Possmosseverket <i>Fullstor</i> <i>konstgräsplan</i>	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Projektdirektiv beslutat	

<p>Saltsjöbaden</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Multi-anläggning Fisksätra</p> <p><i>Flexibel idrottsbhall med inriktning friidrott</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-12-01</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/19</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering</p>	
<p>Älta</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Fritidsgård</p> <p><i>Älta kultur och fritidskvarter</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2017-02-16</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/16</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.</p>	2020
<p>Boo</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Boovallen 02</p> <p>Omläggning konstgräs</p>	<p>Inom ram/-budget</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Avslutad</p>		2018
<p>Saltsjö-Boo</p> <p>Boo gård, Södra Boo</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Boovallen</p> <p><i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/106</p> <p>Yttrande plan: FRN 2016/81</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021</p>	2019
<p>Älta</p> <p><i>Reviderad 180425</i></p>	<p>Sigfridsborg</p> <p><i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/57</p>	<p>Tidsplan:</p> <p>■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021</p>	2019

Kommande planering och beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka Järlahöjden	Nacka sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018
Myrsjö	Myrsjö sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not Samråd	2019
Centrala Nacka, Jarlaberg	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	1.1 2017-06-16 1.2 2018
Saltsjö-Boo Velamsund Norra Boo	Velamsund Ridhus	Informations- ärende	Tidsplan: ■ Läge: Utredning		2018
Centrala Nacka	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	2018
Sicklaön Sickla	Sickla gymnastik- hall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	2018

Källtorp	Källtorp rid-anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning Källtorp	2018
Hästhagen	Hästhagen Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår	2018
Erstavik	Hellasgården Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	2018

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka <i>Rev. Reviderad</i> 180425	Idrottsplatser <i>Björknäs</i> <i>Saltsjöbaden</i> <i>Älta</i> <i>Nacka</i> <i>Boovallen</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 – Upprustning av staket Not 2 – Allmän upprustning av idrottsplats och materiell
Hela Nacka <i>Reviderad</i> 180425	Driftgarage <i>Björknäs IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i> <i>Nacka IP</i> <i>Älta IP</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd. Not 2 – Älta IP: Avslutat Not 3 – Björknäs IP: Pågår
Boo	Boovallen Bullervall	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft Not 2 - FRN har överklagar



			föreläggande avseende bullervall
Nacka IP 02	Nacka IP Förberedelse för divisionsspel	Tidsplan: ■ Läge: Avslutad	Not 1 – Inköp av läktare, resultattavla samt flytt av staket och reparation av konstgräs

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Aula Tuula
Tf. Enhetschef
Kultur-och fritidsenheten

Elin Brandefalk
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten