

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2019 maj

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Nacka Rev. 170921	Grönt ljus Etapp 1: <i>Boovallen</i> <i>Myrsjö IP</i> <i>Älta IP</i> Etapp 2: <i>Nacka IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i>	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58	Tidsplan ■ Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.	Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30 1.2 2019-03-01
Sicklaön Skuru, Ektorp Reviderad 180425 180827 190120	Skuru IP <i>Omläggning konstgräs</i>	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienummer: FRN 2016/47 Datum för genomförande beslut: 2017-09-12 KFKS 2017/741	Tidsplan ■ Läge: Upphandling	■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete. Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – ska inte vara projekt-direktiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt	20HT 18-2019 HT19
Saltsjöbaden Reviderad. 180425 180827 190120 190416	Fisksätra IP <i>Omläggning till konstgräs från naturgräs</i> <i>Utegyr</i> <i>Näridrottsplats</i>	Datum för genomförande beslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan: ■ Läge: Upphandling ■ Läge: Genomförande	Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – Projektdirektiv beslutat	HT 2019 VT 2019
Saltsjöbaden	Mötesplats Saltsjöbadens IP – levande IP <i>Utegyr</i> <i>Näridrottsplats</i>	Datum för beslut: 2015-12-09	Tidsplan Läge Vilande	Not Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall	

Kvarnholmen <i>Reviderad 180425</i>	Kvarnholmen sporthall <i>Sporthall med fotbollsplan på tak</i>	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienummer: FRN 2017/34	Tidsplan: ■ Läge: Utredning förstudie	Not 1 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2021
---	--	--	---	--	------

Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Saltsjöbaden <i>Reviderad</i> 180516 180827	Simhall <i>Ny simhall</i> <i>Saltsjöbaden</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 - Upphandling avbruten	2018
Henriksdal	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1- Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle	2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo <i>Reviderad</i> 180425 180828	Simhall <i>Ny simhall</i> <i>Myrsjö IP</i>	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan ■ Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår Not 2 – plansamråd avslutat	2020
Älta <i>Reviderad</i> 180425	Stavsborg sporthallar <i>Två sporthallar</i> <i>Stavsborgskolans fastighet</i>	Datum för inriktning: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen Not 2 - preliminärt klar 2024	2021
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo <i>Reviderad</i> 190120	Possmosseverket <i>Fullstor</i> <i>konstgräsplan</i>	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Projektdirektiv beslutat Not 1 – Utredning planeras klar VT 2019	

<p>Saltsjöbaden</p> <p>Reviderad 180425</p>	<p>Multi-anläggning Fisksätra <i>Flexibel idrottsbhall med inriktning friidrott</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2016-12-01</p> <p>Diarienummer: FRN 2016/19</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering</p>	
<p>Älta</p> <p>Reviderad 180425</p>	<p>Fritidsgård <i>Älta kultur och fritidskvarter</i></p>	<p>Datum för inriktning: 2017-02-16</p> <p>Diarienummer: FRN 2017/16</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.</p>	2020
<p>Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo</p> <p>Reviderad 180425</p>	<p>Boovallen <i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/106</p> <p>Yttrande plan: FRN 2016/81</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär inflytt januari 2023</p>	
<p>Älta</p> <p>Reviderad 180425 190120</p>	<p>Sigfridsborg <i>Ny sporthall</i></p>	<p>Datum för inriktning: FRN 2017/57</p>	<p>Tidsplan: ■</p> <p>Läge: Utredning</p>	<p>Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär byggstart 2021 Not 3 – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023</p>	2021

Kommande planering och beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka Järlahöjden <i>Reviderad 190120</i>	Nacka sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018 2019
Myrsjö	Myrsjö sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not Samråd	2019
Centrala Nacka, Jarlaberg <i>Reviderad 192001</i>	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	4.1 2017-06-16 4.2 2018 1.3 2019
Centrala Nacka <i>Reviderad 192001</i>	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	2018 2019
Sicklaön Sickla <i>Reviderad 192001</i>	Sickla gymnastik- hall <i>Ersättning för sickla gymnastiksal</i>	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	2018 2019
Källtorp	Källtorp ridanläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning Källtorp	

Hästhagen <i>Reviderad</i> <i>192001</i>	Hästhagen Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår	2018 2019
Erstavik <i>Reviderad</i> <i>192001</i>	Hellasgården Konstgräsplan	Inriktningsbeslut	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	2018 2019

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka <i>Rev. Reviderad</i> <i>180425</i>	Idrottsplatser <i>Björknäs</i> <i>Saltsjöbaden</i> <i>Älta</i> <i>Nacka</i> <i>Boovalen</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 – Upprustning av staket Not 2 – Allmän upprustning av idrottsplats och materiell
Hela Nacka <i>Reviderad</i> <i>180425</i>	Driftgarage <i>Björknäs IP</i> <i>Saltsjöbaden IP</i> <i>Nacka IP</i> <i>Älta IP</i>	Tidsplan: ■ Läge: Pågår	Not 1 - Beställning kalkyl och tidsplan för ersättning av befintliga garage genomförd. Not 2 – Älta IP: Avslutat Not 3 – Björknäs IP: Pågår
Boo	Boovalen Bullervall	Tidsplan: ■ Läge: Utredning	Not 1 – Bullervall enligt föreläggande, senast klart 1,5 år efter detaljplan vunnit laga kraft Not 2 - FRN har överklagat föreläggande avseende bullervall



Boo	Boovallen Omläggning av konstgräs	Tidsplan: ■ Läge:	Not1 – Omläggning av konstgräset på Boovallen1. Under julimånad 2019
------------	--	---------------------------------------	---

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

~~20xx-xx-xx~~ – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx – Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur-och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten