


**Projekttyp** Byggherremedverkan  
**Projektledare** Jenny Nagenius, Planenheten  
**Pågående fas** Projektplanering 

**Beslut startPM** 2012-09-14  
**Startbeslut projekt** 2012-09-14  
**Detaljplan antagen** 2012-09-14  
**Startbeslut genomförande** 2012-09-14  
**Beslut utbyggnadsPM** 2012-09-14  
**Driftöverlämning** 2012-09-14  
**Beslut projektavslut** 2015-01-01

Program för området inom och kring Kyrkviken samt utmed Planiavägen och området mellan Alphyddan och Finntorp i Östra Sickla. Syftet är att utveckla området med nya bostäder, kontor handel mm. Programmet avser ligga till grund för kommande detaljplaneprojekt.




StartPM är godkänt i MSN 2012-12-12 och antogs i KS 2013-02-11

**Start-slut** 2012-09-14 - 2015-01-01  
**Byggherre** Atrium LjungbergGruppen

**Kvadratmeter BTA**  
**Totalt antal lägenheter**  
**Antal lägenheter per år (År:antal lgh)**  
**Verksamheter - kvadratmeter BTA**  
**Tomtarea kvadratmeter**  
**Nyanlagd gata kvadratmeter**  
**Nyanlagd gata, löpmeter**  
**Gatukostnad andel 1,0:tkr**  
**Nyanlagd park, kvadratmeter**  
**Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter**

Totalt (tkr)	Budget	Prognos
Inkomster	0	845
Intäkter	0	0
Utgifter	-1689	-1689
<b>Netto</b>	<b>-1689</b>	<b>-844</b>

**Lägesrapport** 2013-04-16

Typ	Status	Orsak	Åtgärd
<b>Tid</b>		planprogrammens startpm godkändes i KS i februari 2013.	
<b>Kostnad</b>		Programmet beräknas antas runt årsskifter 2013/2014 kostnader enligt budget (T1 2013) beräknas till ca 1700 000:-	
<b>Produkt</b>			
<b>Lägesbeskrivning</b>		Programmets start PM godkändes i KS i februari 2013. Förslaget till budget lades i samband med T1 (april 2013).	