

| Status    | Orsak  | Åtgärd   |
|-----------|--|--|
| ● Tid     | 2. Överprövning av upphandling   | 2. En bedömning av förfrågningsunderlag av konsult kommer att genomföras för att säkerställa kvalitet och omfattning av underlaget.  |
| ● Kostnad | 7. Högre anbud vid upphandling än förväntat<br>8. Övåntade kostnader under byggtiden | 7. Konsult har anlitats för att beräkna byggkostnader och två upphandlingar har genomförts där anbuderna ligger i paritet med begärd investeringskostnad.<br>8. En bedömning av förfrågningsunderlag av konsult kommer att genomföras för att säkerställa kvalitet och omfattning av underlaget. |
| ● Produkt | 6. Ej beslutad investering   | 9. Projektet läggs ned.  |

|        | BeT tim | BeT tim total | ReT tim | EAC tim |
|--------|---------|---------------|---------|---------|
| Timmar | 658,00  | 658,00        | 153,75  | 709,25  |

|                 | Budget       | Budget total | Utfall       | Prognos | Prognos totalt |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| Kostnader (SEK) | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 458 625,00 | 0,00    | 0,00           |
| Effekter (SEK)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00           |

| Risk       |  |
|------------|--|
| Total risk | !  |
| Kommentar  | Efter att underlag har analyserats av konsult och eventuellt kompletterats och mot bakgrund av de tidigare utförda upphandlingarna är sannolikheten för att kostnader och tid håller sig inom uppsatta ramar betydligt större. |

| Lägesbeskrivning  |
|---|
| Bygglov är klart. Miljökonsekvensbeskrivning och anmälan för verksamheten är inlämnad. Projektering är klar. En konkurrensutsatt direktupphandling är genomförd, inget anbud blev antaget. En "vanlig" upphandling enligt lou, är också genomförd. Genom den kom det in flera anbud, alla betydligt högre än beslutad investeringsram.                  |
| För att kontrollera varför anbuderna skiljer sig så mycket från den kalkyl som ligger till grund för tidigare beviljad investering har en konsult anlitats för att beräkna byggkostnad på samma underlag som använts vid upphandlingarna. Resultatet från beräkningarna visar att storleken på anbuderna är realistiska.                                |
| För att minimera risken att underlagen är bristfälliga på något sätt kommer en konsult att anlitats för bedömning. En villkorad upphandling av byggtreprenör kommer att genomföras under hösten -16, med villkoret att genomföra projektet under förutsättning att extra medel beslutas i kommunfullmäktige. Byggstart kan då ske under vinter/vår -16. |