

Grunddata enskilt projekt

9242940900 Vikingshillsvägen [9409]



Projekttyp Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskap
Projektledare Fredrik Bengtsson, Exploateringsenheten
Pågående fas Projektering

Beslut startPM 2008-05-05
Startbeslut projekt 2008-12-31
Detaljplan antagen 2012-09-10
Startbeslut genomförande 2015-05-29
Beslut utbyggnadsPM 2016-02-29
Driftöverlämning 2017-11-30
Beslut projektavslut 2018-02-01

Syftet med detaljplanen är att ge Vikingshillsvägen en sådan standard och utformning att den klarar buss-samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att möjliggöra trafik- och VA-försörjning av norra Boo.

Målet med en utbyggnad och förbättring av vägen är att nå god tillgänglighet och framkomlighet för ett permanent boende i området. En relativt snabb utbyggnad av vägen är viktig för att kunna fortsätta planeringen och utbyggnaden av norra Boo. Många bor redan idag med bristfälliga VA-förhållanden som inte minst pga. miljöskäl måste åtgärdas så snart som möjligt.

Start-slut 2008-05-05 - 2019-10-09
Byggherre Enskilda fastighetsägare
Kvadratmeter BTA 5000
Totalt antal lägenheter 35
Antal lägenheter per år (År:antal lgh) 2014:12
2015:12
2016:11
Verksamheter - kvadratmeter BTA 0
Tomtarea kvadratmeter 75000
Nyanlagd gata kvadratmeter 18000
Nyanlagd gata, löpmeter 2000
Gatukostnad andel 1,0:tkr
Nyanlagd park, kvadratmeter 0
Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter 1600
Markförsäljning totalt 0
Markförsäljning (År: tkr)

| Totalt (tkr) | Budget | | Prognos | | Nettoinvesteringar (tkr) | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--|
| | Budget | Prognos | Verksamhet | Budget | Prognos | |
| Inkomster | 10790 | 10790 | Gata+park | -27633 | -27633 | |
| Intäkter | 6200 | 6200 | VA | -21573 | -21573 | |
| Utgifter | -62487 | -62487 | Planläggning | -2088 | -2088 | |
| Netto | -45497 | -45497 | Mark | 0 | 0 | |
| | | | Övrigt | -403 | -403 | |
| | | | Summa | -51697 | -51697 | |

Lägesrapport 2015-12-21

| Typ | Status | Orsak | Åtgärd |
|----------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tid | ● | Ingen förändring av tidplanen. | Ingen förändring av tidplanen. |
| Kostnad | ● | Ingen förändring av kostnaderna. | Ingen förändring av kostnaderna. |
| Produkt | ● | Ingen förändring av produkten. | Ingen förändring av produkten. |

Lägesbeskrivning

Statliga Lantmäterimyndighetens alla fastighetsbildningsbeslut förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2016.

När Lantmäterimyndighetens beslut har vunnit laga kraft kan upphandlingsprocessen för att kontraktera en entreprenör påbörjas.