

Fritidsnämnden

Slutredovisning färdigställda lekplatser inom investeringsprojektet lekplatser

Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner slutredovisning av färdigställda lekplatser inom investeringsprojektet lekplatser enl. program. Projekt nr. 98100034

Sammanfattning

Under 2012-2013 har lekplatserna vid Neglinge torg och Oxelvägen byggts om. Gemensamt för årets upprustade lekplatser är att de är välfrekventerade. Lekplatserna har upprustats enligt ett tema där avsikten är att stärka områdets identitet och bidra till variation av upplevelser.

- Neglinge torg i Saltsjöbaden har tema - Tåg
- Oxelvägen i Älta har tema - Djungelsafari

Samtliga ombyggnader är utförda enligt kommunal standard och godkänd enligt SSEN (säkerhetsnorm) och delvis tillgänglighetsanpassat .

Budget 7,5 mnkr

Delredovisning av projektet med 2,8 mnkr

Avskrivning 15 år 183 tkr per år rakavskrivning tillämpas

Räntor 3% 82 tkr år ett fallande ränta tillämpas

Finansieras inom beslutad budgetram för år 2013

Ärendet

I Nacka finns det 100 lekplatser på kommunens allmänna parkmark. Några av dessa lekplatser rustas varje år. Det finns ett stort behov av upprustning eftersom många lekplatser anlades på 70-talet och börjar nu bli gamla, samtidigt som Nacka får fler innevånare. Generellt ställs höga krav på lekplatser idag, både när det gäller säkerhetsfrågor och lekvärde för olika åldrar.



Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-22 Dnr KFKS 2009/234-041§227 enligt tekniska nämndens förslag 2011-09-21 TN 2010/413§108 om 7,5 mnkr för lekplatser enligt program för perioden 2011-2013. Ansvaret för lekplatser gick över till fritidsnämnden år 2011

Under 2012-2013 har lekplatserna vid Neglinge torg och Oxelvägen byggts om. Gemensamt för årets upprustade lekplatser är att de är välfrekventerade. Lekplatserna har upprustats enligt ett tema där avsikten är att stärka områdets identitet och bidra till variation av upplevelser. (Bilder som visar årets renovering finns i bilaga till tjänsteskrivelsen).

- Neglinge torg i Saltsjöbaden har tema - Tåg
- Oxelvägen i Älta har tema - Djungelsafari

Samtliga ombyggnader är utförda enligt kommunal standard och godkänd enligt SSEN (säkerhetsnorm) och delvis tillgänglighetsanpassat .

Entreprenaden

Projekteringen är utförd av ramupphandlad konsult – WSP

Entreprenadformen var utförandeentreprenad.

Upphandlad entreprenör är – Svenska väg AB (anbudsgivare antagen av nämnden)

Projektleddning – Rockstore engineering samt park- och naturenheten

Ekonomi

Budget och utgifter

Beslutad budget 7,5 mnkr. ej i anspråk tagna medel inom projektet förs över till år 2014

Total kostnad för dessa lekplatser är 2 750 260 kr.

Kostnaden fördelas enligt följande:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Projektering | 447 600 kr |
| • Entreprenadkostnad | 2 153 900 kr |
| • Byggledning | 148 860 kr |

Avskrivning 15 år 183 tkr per år rakavskrivning tillämpas

Räntor 3% 82 tkr år ett fallande ränta tillämpas

Projekten innebär inte att nya områden har tillkommit. Skötselkostnaderna har ökat marginellt föranlett av slutfört projekt.

Finansieras inom beslutad budgetram för år 2013

Effekter av genomförandet av investeringen

Nacka har fått två nya moderna lekplatser, som samtidigt är godkända enligt säkerhetsnormen. Traditionella värden har bevarats och utvecklats. En lekplats är ofta en



viktig mötesplats för många i området. Som exempel kan nämnas att många som handlar på Kringelgården också besöker lekparken vid Neglinge torg.

Bilagor

Bilaga Fotokollage

Bilaga Informationen från kommunens hemsida, fliken natur och fritid

Roger Grönwall
Parkchef
Park- och naturenheten

Pia Helgodt
Landskapsingenjör
Park- och naturenheten