

Projnr	Proj beskrivning	Projektkalkyl			Netto investeringar				Summa netto	Senast beslutade budget	Avgående medel VA-investeringar	Avvikelse jämfört med tidigare budget exkl avgående medel VA-investeringar	Avvikelse jämfört med senaste beslut netto	Projekt avslut år
		Ink/int	Utg	Netto	Varav			Investeringar						
					Gata/Park	VA	Planläggning		Mark exkl.mark ink/int					
	Summa total projektkalkyler tkr	980 847	-1 169 293	-188 446	-732 892	-30 748	-9 617	-3 445	-776 702	119 760	-62 707	-245 500	-308 207	
	Summa byggherreprojekt	420 232	-385 019	35 213	-88 907	-1 183	27 613	-1 482	-63 958	62 570	-27 357	0	-27 357	
	Summa kommunal mark	534 085	-380 102	153 983	-274 914	-29 516	-28 709	-1 964	-335 102	213 432	-38 950	-20 500	-59 450	
	Summa infrastrukturinvesteringar	26 530	-404 172	-377 642	-369 071	-50	-8 521	0	-377 642	-156 242	3 600	-225 000	-221 400	
Byggherreprojekt														
9242917100	Finnboda Varv [9171]	5 292	-11 261	-5 969	-4 867	-152	-2 043	-318	-7 379	2 433	-8 402	0	-8 402	2022
99925300	Finnboda Östra Finnbodavägen [9253]	10 227	-3 881	6 346	6 322	0	24	0	6 346	7 522	-1 176	0	-1 176	2022
99924700	Jarlaberg Enspännarvägen [9247]	17 668	-19 756	-2 088	-1 533	0	-555	0	-2 088	2 312	-4 400	0	-4 400	2024
99925100	Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 [9251]	22 290	-15 844	6 446	2 445	0	-4 999	0	-2 554	7 246	-800	0	-800	2024
99924400	Järla Stationsområde [9244]	144 100	-127 769	16 331	-65 000	0	-3 505	-164	-68 669	29 461	-13 130	0	-13 130	2026
99921800	Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]	4 797	-5 296	-499	372	-871	1	0	-499	10 110	-10 609	0	-10 609	2020
9242921600	Nobelberget Sicklaön 83:33 [9216]	41 060	-41 186	-126	621	-95	-652	0	-126	24	-150	0	-150	2028
99924000	Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 [9240]	174 798	-160 026	14 772	-27 266	-65	39 343	-1 000	11 012	3 462	11 310	0	11 310	2028
Kommunal mark														
93102454	Dagvattenrening Kyrkviken	6 000	-35 000	-29 000	2 000	-27 960	-3 040	0	-29 000	-8 500	0	-20 500	-20 500	2021
99923700	Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]	528 085	-335 935	192 150	-271 590	0	-23 806	-1 539	-296 935	234 326	-42 176	0	-42 176	2025
99922800	Studentbostäder Alphyddan [9228]	0	-9 167	-9 167	-5 324	-1 556	-1 862	-425	-9 167	-12 393	3 226	0	3 226	2020
Infrastrukturinvestering														
93101469	Sickla Industriväg	26 530	-85 400	-58 870	-56 070	-50	-2 750	0	-58 870	-62 470	3 600	0	3 600	2023
93100918	Värmdövägen	0	-318 772	-318 772	-313 001	0	-5 771	0	-318 772	-93 772	0	-225 000	-225 000	2027