

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Pågående planarbeten

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med **fet stil**.

Handläggare		Ankn	Handläggare		Ankn
Alexander Erixson	ALER	7735	Kristina Nitsch	KRINIT	9273
Alice Söderqvist	ALISOD	7745	Magnus Bohman	MAGBOH	7955
Angela Jonasson	AAJ	9445	Maria Kjell André	MARKJE	9158
Anna Hall	ANNHAL	7973	Matilda Nilsson Fl	MATNIL	8469
Anders Nordenskiöld	ANDNOR	7916	Rein Martinsson	REIMAR	8556
Carl Arvidsson	CARARV	8915	Simon Sundell	SIMSUN	8923
Emma Castberg	EMMCAS	8012	Sofia Gregorsson	SOFGRE	8345
Emilie Warsell (Fl)	EMILAR	9766	Susanne Werlinder	SUSWER	9442
Emilie Skoglund	EMIHEL	8391	Therese Sjöberg	THEMAR	9362
Erik Melin	ERIMEL	9464	Terese Karlqvist	TERKAR	9479
Jonas Eriksson	JONERI	8392	Torkel Lindgren	TORLIN	9444
Lovisa Gyllensvärd	LOVGYL	9139	Tove Mark (Fl)	TOVMAR	9354
Kristina Källqvist	KRIKAL	9269	Viktor Wallström	VIKWAL	8089
			Ylva Hedin	YLVHED	9477

Fl = föräldraledig

Tjl = tjänstledig

Sicklaön

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103606 KFKS 2019-00802	Ektorp centrum	Program- och planavtal godkänt i KS 2005-11-28, § 252. Programsamaråd 2007-09-1-2007-10-26. Samråd detaljplan 2009-04-03-2009-05-08. Utställningsbeslut detaljplan MSN 2010-03-10.	JONERI

		KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167. Samråd pågick 2022-04-27-2022-06-23. Dialog kring fortsatt planering pågår med exploatör.	
86104611 KFKS 2021-01034	Gamla Landsvägen, Ektorp	KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167.	JONERI
86103765 KFKS 2014-00721	Gäddviken (kallades tidigare Kvarnholmen dp6)	MSN tillstyrkte Start-PM 15 oktober 2014. KS antog Start-PM 1 december 2014. KS fattade beslut om inriktningsbeslut och nytt Start-PM den 12 juni 2023, § 195. Samråd planeras till kvartal 3 2025.	TORLIN
86103682 KFKS 2013-00640	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn (ändring av detaljplan)	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Planarbetet avvaktar förhandlingar gällande ansvar och gränsdragning.	KRIKAL
86103677 KFKS 2013-00641	Allmänna anläggningar Danviksstrand (ändring av detaljplan)	Uppdragsbeslut KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05, § 215. Planarbetet för ett övertagande av allmän plats har påbörjats under 2022. Samråd planeras till kvartal 2-3 2024.	KRIKAL
86105063 KFKS 2022-01162	Allmänna anläggningar Finnboda varv	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Nytt start-PM antaget i KS 2023-03-06, § 86. Samråd pågick under feb – april 2024. Granskning planeras till kvartal 4 2024.	SIMSUN
86103762 KFKS 2018-00443	Nacka port, kvarter Klinten, Sicklaön 82:1	KSSU beslutade om start-PM 18 september 2018, § 171. Samråd pågick 17 juni till 19 september 2022. För att hantera buller-situationen krävs större förändringar av bebyggelseförslaget. En nystart planeras tillsammans	ANDNOR

		med byggaktören under våren 2024.	
86103850 KFKS 2015-00372	Sydvästra Plania	KSSU beslutade om start-PM 13 september 2016, § 147. Samråd pågick mellan 20 april och 18 maj 2017. Markanvisningstävling genomfördes 10 dec 2021 – 28 jan 2022. Markanvisningsavtalet godkändes av KS den 3 oktober 2022. Samråd 2 pågick mellan 22 februari – 26 mars 2024.	EMIHHEL
86103856 KFKS 2015-00870	Västra Nacka strand, dp 5, kajen	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Planarbetet är under uppstart, dialog sker med byggaktör.	MAGBOH
86103857 KFKS 2019-00313	Västra Nacka strand, dp 5, Berget	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Inriktningsbeslut KS fattades den 23 maj 2022. Information om samråd gavs på MSN 23-11-15. Samråd pågick under 23-11-28 – 24-01-23. Granskning planeras till kvartal 1 2025.	ANNHAL
86103858 KFKS 2017-00460	Östra Nacka Strand (dp 6)	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 28 september 2017. Information om bebyggelsens utformning MSN 17 oktober 2018. Den 12 juni 2023, § 197 beslutade KS om nytt inriktningsbeslut. Samråd planeras till kvartal 4 2024.	SIMSUN
86103862 KFKS 2016-00889	Järla stationsområde Mitt	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för	ANNHAL

		stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	
86103861 KFKS 2016-00890	Järla stationsområde Syd	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	ANNHAL
9262 KFKS 2017-00974	Ljungvägen, ingår i stadsutvecklingsprojektet Birkaområdet	KSSU beslutade 28 oktober 2019 § 299 om start-PM för planläggning av Birkaområdet.	YLVHED
86103843 KFKS 2015-00110	Gillevägen - Atlasvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 132. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 126. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103725 KFKS 2015-00023	Fingerörtsvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 128. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 124. Arbetet pågår avseende avtalsfrågor. Samråd pågick 2 nov-7 dec 2023. Beslut om granskning planeras till kvartal 3 2024.	SIMSUN
86103533 KFKS 2015-00025	Fasanvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 130. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 120. MSN återremitterade samrådsförslaget, § 266, 7 december 2016. Samråd pågick 11 februari till 25 mars 2021. Granskning pågick under feb-mars 2023. Antagande planeras till kvartal 3 2024.	ERIMEL
86103793 KFKS 2016-00502	Rotorfabriken	Start-PM beslutades på delegation 19 december 2016. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av	EMMCAS

		beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	
86103848 KFKS 2016-00122	Svindersberg	KSSU beslutade om start-PM den 14 juni 2016, § 103. Planarbetet har legat vilande sedan september 2021. KS beslutade 2023-10-02 § 289 om att minska planområdet till att endast omfatta ytan längs med Värmdövägen.	ANDNOR
86103849 KFKS 2016-00363	Svindersviks skola	KSSU beslutade om start-PM 9 augusti 2016, § 119. MSN-projektet har övergått till KFKS-projekt.	EMMCAS
9238 KFKS 2014-00381	Bergs Gård (planprogram)	Start-PM fattades för Bergs gård 2015-04-27. Information till MSN 2017-01-25. Detaljplanering fortsätter som detaljplaneprogram. Samråd pågick under tiden 2017-11-13-2018-01-11. Informationsärende MSN 2020-04-22. Programarbetet vilandeförklarar mot bakgrund av förlikning mellan tomträttshavare och Nacka kommun. KS noterar information 2020-08-31, § 216 om uppehåll i programarbete och konstaterar att arbete får återupptas efter 2030.	EMMCAS
86103721 KFKS 2016-00783	Mötesplats Nacka	KSSU beslutade om Start-PM 14 mars 2017. Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan pågick mellan den 29 augusti och den 19 september 2017. Tilläggsavtal till principöverenskommelse beslut i KF 16 maj 2022. Projektet pausas tills vidare.	YLVHED
86103846 KFKS 2016-00098	Skönviksvägens verksamhetsområde	Start-PM på delegation 2 februari 2016. Reviderat start-PM 23 augusti 2017.	EMMCAS

		Samråd under tiden 4 maj 2018 och 1 juni 2018. Granskning pågick mellan 28 mars och den 23 april 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	
99926200 KFKS 2017-00974	Birkaområdet	KSSU beslutade om Start-PM 13 december 2016, § 219. Utökat område; positivt planbesked 2017-03-22. KS beslutade om reviderat start-PM den 28 oktober 2019. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar avtal med ny exploatör. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	EMMCAS
86103716 KFKS 2018-01083	Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01084	Södra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01085	Sydöstra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103770 KFKS 2016-00778	Bakaxeln	KSSU beslutade om Start-PM den 18 september 2018, § 170. Planarbetet är vilandeförklarat och återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	EMMCAS
86103790 KFKS 2017-00890	Sodafabriken	Start-PM antogs på delegation 2017-11-20. Detaljplanarbetet har varit vilande sedan 2020 och	VIKWAL

		återupptogs i april 2023. Samråd planeras till kvartal 1 2025.	
86103781 KFKS 2017-00957	Norra Nobelberget	KSSU beslutade om start-PM den 5 december 2017, § 262. Information om samråd MSN 16 feb, 2022. Samråd pågick mellan 2022-03-24 - 2022-05-05. Granskning planeras till hösten 2024.	VIKWAL
86103853 KFKS 2017-01060	Traversen	KSSU beslutade om start-PM den 10 april 2018. Samråd pågick mellan den 9 mars och 20 april 2020. Digitalt samrådsmöte genomfördes den 23 mars 2020. Planarbete vilandeförklaras 14/11 2022 på begäran av exploatör.	TERKAR
86103859 KFKS 2020-00321	Tryckluftsfabriken Sickla	KS beslutade om start-PM den 7 juni 2021, § 208. Arbete med detaljplanen startas upp under sommaren 2021. Samråd pågick mellan 30 november 2021 – 18 januari 2022. Granskning av de sex västra kvarteren pågick under december 2023 – januari 2024. Tillstyrkan planeras till juni 2024. Antagande planeras till september 2024.	MATNIL
86105459 KFKS 2023-00225	Tryckluftsfabriken – östra delen	KS beslutade om start-PM den 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick mellan 30 november 2021 – 18 januari 2022. Detaljplanen för Tryckluftsfabriken delas upp i två delar på grund av osäkerheter i den östra delen kopplat till det framtida riksintresset för östlig förbindelse. Detaljplanen är vilandeförklarad.	MATNIL
86103746 KFKS 2019-00416	Henriksdalsbacken – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Samråd pågick mellan 4 februari - 17 mars 2022. Markanvisning planeras till kvartal 1-3 2024. Granskning planeras till kvartal 1 2025.	SOFGRE

93102495 KFKS 2019-00492	Henriksdalshöjden – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103786 KFKS 2019-00041	Parkkvarter 1	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av Start-PM. Samråd planeras till kvartal 2 2025.	TORLIN
86103786 KFKS 2023-00401	Parkkvarter 2	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av Start-PM. Samråd pågick mellan februari – mars 2024. Granskning planeras till kvartal 4 2024.	ERIMEL
86103750 KFKS 2019-01136	Idrottshallar vid Ektorpsvägen	Stadsbyggnadsprojekt KFKS 2019/1136 ersätter tidigare planprojekt MSN 2015/ 94-214, beslut i KSSU 2019-12-10 § 230. Granskning pågick 21 augusti till 2 oktober 2020. Granskning 3 pågick mellan 2022-04-25 – 2022-05-23. MSN tillstyrkte detaljplanen den 19 april 2023. Antagande i KF planeras till juni 2024.	ERIMEL
86104497 KFKS 2021-00841	Ny fördelningsstation Skvaltån	KSSU fattade beslut om start-PM den 15 mars 2022, § 44.	THEMAR
86103783 KFKS 2016-00508	Nya Nacka Forum	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, §187. Beslut om samråd planerat till MSN 10 april, 2024. MSN beslutade den 10 april 2024 om återremiss, § 75. Nytt beslut om samråd planeras till kvartal 4 2024.	ERIMEL
86103741 KFKS 2022-00299	Hantverkshuset	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199. Samråd pågick mellan februari - mars 2024.	SOFGRE
86103740 KFKS 2022-00300	Utblicken och Förmansbostaden	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199.	SOFGRE

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86103860 KFKS 2016-00888	Järla stationsområde Norr	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Detaljplanen antogs 2023-04-24 § 140 och antagandet upphävdes i KF 2023-05-15 § 168 pga mindre fel upptäcktes på plankartan. Detaljplanen var ute på granskning mellan 2023-05-29 och 2023-06-13. KF antog detaljplanen den 18 september 2023, § 274. Detaljplanen har blivit överklagad. Mark- och miljödomstolen avvisade 231128 fem av sex överklaganden. MMDs dom är överklagad till MÖD.	ANNHAL
--------------------------------	------------------------------	--	--------

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020-00046	Del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6 (Trafikverkets depå)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 22 april 2020, §79. Samråd pågick 2021-02-19 till 2021-03-25. Projektet är pausat i enlighet med Trafikverkets önskemål.	ANDNOR
MSN 2020-00053	Sicklaön 339:2 Saltsjöbadsv. 20	Planuppdrag i MSN 20-06-24, § 166. Dialog med fastighetsägare pågår angående lämplig utformning. Samråd planeras till kvartal 4 2024.	ANNHAL
MSN 2022-00131	Sicklaön 12:126, Kungsborgsbacken 3 i Norra Skuru	MSN fattade beslut om planuppdrag den 25 januari 2023, § 13. Samråd pågick mellan 25 januari – 29 februari 2024. Granskning pågick under april-maj 2024.	KRIKAL

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2022-00142	Upphävande av tomtindelning Sicklaön 143:1, Fingerörtsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 25 januari 2023, § 11. Samråd pågick under tiden 23-11-02 – 23-12-07. Antagande i MSN antog upphävandet av tomtindelningen den 10 april 2024, §73. Upphävandet vann laga kraft den 10 maj 2024.	SIMSUN
----------------	---	--	--------

Boo

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103589 KFKS 2016-00911	Dalkarlsängen Södra	Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-11-12. Samråd om ansökan om vattendom pågick under tiden 2019-03-21-2019-04-12. Nytt samråd om ansökan om vattendom pågick under februari 2023. Vattendomen är en del i en tillståndsprocess som är parallell med planprocessen. För att kunna genomföra detaljplanen, krävs tillstånd i mark- och miljödomstol.	JONERI
86103588 KFKS 2019-00059	Kil, västra verksamhetsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil. Vilandeförklarad i avvaktan på att fastighetsägaren LE. Lundberg utreder möjlig markanvändning.	JONERI
86103657 KFKS 2018-00243	Kraftledningsstråket i Orminge, Volten	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 14 maj 2019 och 2 september 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning pågick under tiden 2021-10-27 – 2021-12-01. MSN tillstyrkte planförslaget 18 maj 2022. KF antog planförslaget den 20 juni, 2022, § 211. Detaljplanen är överklagad till MMD. MMD meddelade i dom den 30 november 2022 att överklagandet avslogs. MMDs dom är överklagad till MÖD. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen lämnade in yttrandet den	KRIKAL

		20 juni 2023. Den 28 mars 2024 meddelades i dom att MÖD, med ändring av MMDs tidigare dom, upphäver kommunens antagandebeslut.	
86103654 KFKS 2018-00244	Kraftledningsstråket i Orminge, Pylonen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018 § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 augusti och 30 september 2020. Granskning pågick under tiden 2021-11-25 – 2021-12-22. MSN tillstyrkte detaljplanen 29 juni 2022, § 121. Detaljplanen behöver gå ut på ny granskning beroende på ett behov av ändrad höjdsättning och bredd för allmän gata. Granskning 2 planeras till kvartal 4, 2024.	KRINITT
86103649 KFKS 2018-00245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning planeras till kvartal 3 2024.	KRIKAL
86103502 KFKS 2017-01029	Björknäs-Värmdövägen	KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020. MSN beslutade den 9 juni 2021 om återremiss. MSN beslutade om samråd 2, 2021-11-17. Samråd 2 pågick mellan 2021-11-30 – 2022-01-31. Planarbetet avvaktar beslut om Områdesplan för Björknäs-Eknäs.	VIKWAL
86103643 KFKS 2019-00060	Kummelbergets verksamhetsområde - utvidgning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd pågick mellan 2022-02-08 – 2022-03-22. Granskning planeras till kvartal 3-4 2024.	ALER

KFKS 2023-00206	Kummelbergets verksamhetsområde - förtätning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd avslutat. Sammanställning av synpunkter pågår samt justering av planförslaget. Granskningsbeslut i MSN planeras den 19 juni 2024. Granskning planeras till kvartal 3 2024.	ALER
86103543 KFKS 2019-00061	Kocktorpsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 17. Planarbetet är vilandeförklarat eftersom Vattenfall meddelat att nedläggning av kraftledning inte är aktuell ännu. Planarbetet avvaktar beslut om Områdeplan för Björknäs-Eknäs.	AAJ
86103541 KFKS 2017-00762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55. Planarbetet är vilandeförklarat på fastighetsägarens begäran.	TERKAR
86103624 KFKS 2021-00116	Tollareslingan	KS fattade beslut om start-PM den 25 oktober 2021, § 340. Samråd planeras till kvartal 3-4, 2024.	CARARV
86104610 KFKS 2022-00919	Agaten	KS fattade beslut om start-PM den 12 juni 2023, § 196.	REIMAR

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86103507 KFKS 2013-00543	Verksamhetsområde Orminge trafikplats	KSSU fattade beslut om start-PM den 17 december 2013. Information om samråd gavs i MSN 2021-11-17. Samråd pågick mellan 2021-12-22 – 2022-02-02. KS beslutade om direktanvisning till framtida verksamhetsutövare 2022-10-24. Granskning pågick under tiden 23-10-31 – 23-12-06. MSN tillstyrkte detaljplanen den 14 februari 2024. KF antog detaljplanen den 18 mars, § 51. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.	MAGBOH
--------------------------------	--	--	--------

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2022-00130	Lilla Björknäs 3	MSN fattade beslut om planuppdrag den 25 januari 2023, § 12. Samråd pågick under tiden 23-11-15 – 23-12-20. Granskning pågick under mars-april 2024. Detaljplanen planeras antas i MSN den 19 juni 2024.	KRIKAL
MSN 2023-00045	Björknäs 10:4, Mariedalsvägen 2	MSN fattade beslut om planuppdrag den 24 maj 2023, § 97. Samråd planeras till juni 2024.	ALISOD

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2022-00071	Hjortängen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 29 juni 2022, § 123. Samråd pågick under tiden 2023-03-30-2023-05-15 2023. Granskning pågick under tiden 26 januari – 25 februari 2024. MSN antog detaljplanen den 22 maj 2024, § 98.	MARKJE
MSN 2023-00028	Mensättra 1:166 mfl, Boo Kyrkväg	MSN fattade beslut om planuppdrag den 15 februari 2023, § 27. Samråd pågick mellan den 8 december 2023 och den 16 januari 2024. MSN beslutade om granskning den 14 februari 2024. Granskning pågick under februari – mars 2024. MSN antog detaljplanen den 22 maj 2024, § 99.	CARARV
MSN 2021-00007	Bo 28:4, Värmdövägen 746	MSN fattade beslut om planuppdrag den 17 februari 2021, § 35. Samråd pågick mellan den 9 november och den 30 november 2022. Granskning pågick under februari - mars 2024. MSN antog detaljplanen den 22 maj 2024, § 100.	CARARV

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017, projektet har leget vilande. Dialogen har återupptagits med centrumägaren, angående fortsatt inriktning.	REIMAR
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 - 2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-10. Information om genomfört samråd i MSN 2023-06-21. Beslut om inriktning för fortsatt arbete planeras i MSN tidigast kvartal 3, 2024.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019-00001	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2020-00053	Sicklaön 339:2 Saltsjöbadsvägen 20	MSN beslutade om planuppdrag den 24 juni 2020, § 166. Samråd planeras till kvartal 3 2024.	ANNHAL
MSN 2022-00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering har färdigställts.	REIMAR
MSN 2022-00159	Neglinge depå, Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1, Torsvägen 72	MSN beslutade om planuppdrag den 15 februari 2023, § 26. Samråd pågick under februari - mars 2024. Granskning planeras till hösten 2024.	THEMAR
MSN 2023-00100	Del av Kommendörsvägen, fastigheten Rösunda 38:18	MSN beslutade om planuppdrag 18 oktober 2023. Samråd planeras till kvartal 3, 2024.	MARKJE

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103579 KFKS 2018-00054	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	ERIMEL
86103567 KFKS 2020-00067	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd pågick mellan 23-11-01 – 23-12-13. Granskning planeras till kvartal 4 2024.	ERIMEL
86103529 KFKS 2019-00444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till förutsättningar kopplade till saneringsbehov. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	ERIMEL
86103658 KFKS 2021-00124	Ältabergs verksamhetsområde	Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd pågick mellan 2023-09-26 - 2023-11-07. Granskning planeras till kvartal 3, 2024.	CARARV

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

--	--	--	--



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--