

Avvecklingsplan för tidsbegränsat bygglov, Svärdsö/ Älgö. Del av Solsidan 2:25, B 2020 – 001437

Beskrivning av avvecklingen;

Så här tas den tillfälliga byggnaden bort;

Byggnaden är ett modulhus som vid en avveckling plockas isär modul för modul.

Dessa lyfts sedan på transportfordon och bort transporteras. Eftersom hela byggnaden är flytt och transportbar är det möjligt att både avyttra och flytta hela byggnaden till en ny plats. Detta när det tillfälliga lovet avslutas/går ut.

Åtgärder för återställande av marken;

Hela byggnaden är grundlagd med en balkgrund som lyfts bort från platsen. Samtliga ny dragna installationer i marken grävs upp och backas till tomtgräns. Marken grusas av.

Tidsåtgång;

Ca. 10 veckor från ett tomt hus.