

TJÄNSTESKRIVELSE

TN 2011/353

TN 2014/461-044

Tekniska nämnden

Projektavslut för investeringsprojekt 98000068 ersättning av växthus samt renovering av mur Nyckelviken

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Projektet är beläget i Nyckelvikens naturreservat och ersätter ett äldre raserat växthus. Nya växthuset behövs för att odlingskedjan ska fungera för avhärdning av växterna så plantorna klarar omställning från varmt drivhus till den ibland krävande utemiljön. Den nya delen är en påbyggnad till det befintliga växthuset. I samband med att det nya växthuset byggdes renoverades även naturstensmuren i anslutning till byggnaden, eftersom den utgjorde en rasrisk och därmed en risk för besökare.

Budgetramen för projektet var 3 mkr fördelat på växthus 2mkr och renovering naturstensmur 1mkr- Den totala utgiften blev 3072 tkr

Tillgångar som skapats i anläggningsregistret:

- Nytt växthus 6,6m x 21,5m i direkt anslutning till det befintliga växthuset. Nockhöjden är densamma som befintliga växthuset (ca 4m).
- Klimatstyrning av dator- Senmatic, Skuggväv i tak och ytterväggar samt Värmesystem
- Befintlig sluten tank har demonterats och ny sluten tank 6000 l för avledning av WC- samt bad -, disk och tvättvatten har installeras anpassad till den nya växthuslängan. Aco-dränrännor ansluts via sandfång till infiltrationsanläggningen.
- Reparation av naturstensmur i anslutning till växthuset.

Belopp som aktiveras: 3072tkr

Avskrivningstiden o driftskostnad:

- avskrivningstid 33år
- Positiv inverkan och beräknas minska driftskostnaden.



Bilagor

- 1: Projektavslut ersättning av växthus samt renovering av mur Nyckelviken
- 2: Ritning växthus
- 3: Bilder nytt växthus och renoverad naturstensmur

Dag Björklund
Enhetschef
Enhet Park och- naturenheten

Ewa Åkerlund
Titel: Trädgårdsingenjör
Enhet: Park och- naturenheten