

2015-01-30

Projektavslut
TN 2012/156-331
NTN 2015/174-331

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt Älta strandnära park, etapp I (proj.nr 98100041)

Ärendet

Älta strandnära park, etapp 1, ligger mellan Stensövägen och Fågelvägens vändplan. En ny parkväg går nu igenom området, med en enkel bro över vattendraget. Muddermassorna från jolleviken har sjunkit ihop och omformats till en kulle med en mjuk slänt mot fotbollsplanen. Ältaborna har fått ett vackert strandområde och en ny möjlighet att promenera närmare vattnet.

Projektbeskrivning

För några år sedan byggdes jolleviken i Ältasjön. Viken muddrades och massorna placerades i högar intill. Dessa högar hade sjunkit ihop, men istället för att frakta bort dem så har de omformats till en park. I direkt anslutning till detta område har även detaljplan Stensö udde byggts ut. Den nya strandnära parken är ca 6000 kvm stor, med bl. a en ca 150 m lång parkväg och en enkel bro. Ansvarig för genomförande var Tekniska nämnden genom park- och naturenheten.

Konsekvenser för barn

Ett ostädat och otryggt område har omdanats till en strandnära park. Nu kan man ta sig ner till vattnet även ifrån detta hållet. Mot fotbollsplanen finns nu en södervänd slänt som inbjuder till ”häng” och den fungerar även som läktare vid fotbollsmatcher.

Beslutsprocessen

Datum för beslut av budget i Kommunfullmäktige samt Tekniska nämnden är KFKS 2010/268-041 2010-11-22, TN 2010/413 §108 2010-09-21

Datum för delegationsbeslut för upphandling av entreprenör är 2013-09-17

Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar är 2014-05-09

Datum för garantibesiktning är 2016-05-09

Ekonomi

Beslutad budget redovisat i tkr: 4 000

Verksamhet	Företag	Utgifter
Entreprenad	Stockholms markteknik AB	1 661 tkr
Upphandling	Egen regi	42 tkr
Administration	Antura	42 tkr
Projektering	Grontmij	638 tkr
Projektledning	Egen regi	28 tkr
Bygglledning	Projektinsikt	98 tkr
Muddermassor	DP Stensö udde	580 tkr
Total utgift		3 889 tkr

Tillkommande arbeten som projektet genererat:

En ny anslutning till Stensövägen, samt förstärkning av grundläggning för brofundament.

Tillkommande gräsytor, och större storlek på träd.

Tillkommande arbeten	Tillkommande utgift
Tillkommande arbeten 1	42 420 kr
Tillkommande arbeten 2	56 052 kr
Tillkommande arbeten 3	54 963 kr
Tillkommande arbeten 4	85 040 kr
Tillkommande arbeten 5	7 613 kr

- Avskrivningstid för anläggningen är 33 år. Hela beloppet på 3 889 tkr aktiveras den 150101 och skrivs av på 33 år, vilket innebär att kapitaltjänstkostnaden är ett år 235 tkr.
- Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 25 tkr.

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Entreprenör: Stockholm markteknik AB

Kommentarer

Istället för att forsla bort muddermassorna skapades en strandnära park av de förutsättningar som fanns på platsen.

Bilaga

Fotocollage

Annika Skogetun
Enhetschef
Park- och naturenheten

Pia Helgodt
Projekteringsledare
Park- och naturenheten