

2015-04-21

Projektavslut  
NTN 2015/389-512

Natur- och trafiknämnden

## Projektavslut för investeringsprojekt Värmdövägens utformning (projekt nr. 9800053)

### Ärendet

Värmdövägen är en av de viktigaste vägarna i Nacka och är i många fall den enda alternativa vägen till Värmdöleden. Detta leder till att många trafikslag och funktioner måste samsas på samma yta. Tunnelbana och exploatering på västra Sicklaön kommer att leda till ny utformning av vägen. Gestaltning av vägen kommer att vara viktig men det kommer vara centralt att säkerställa vägens framtida trafikfunktion genom god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Dagens utformning av Värmdövägen är inte fullt anpassad till dagens resmönster där biltrafiken har en central roll och de oskyddade trafikanterna en sekundär. Att säkerställa en god trafikmiljö för även gående och cyklister är ett viktigt led i att öka andelen hållbara resor.

### Projektbeskrivning

Den största delen av cykeltrafiken i kommunen färdas längs Värmdövägen och sträckan är utpekad som ett regionalt cykelstråk. Utformningen av regionala cykelstråk ska medföra en extra god framkomlighet och trafiksäkerhet, i likhet med de motortrafikleder som finns för biltrafiken. Värmdövägen är Nackas viktigaste regionala cykelstråk där det färdas flest cyklister. En god standard på Värmdövägen är eftersträvarsvärd för att främja cyklingen och därför har utgångspunkten i projektet varit att se vilka möjligheter det finns att etablera ett cykelstråk av hög standard. Grundförutsättningen har varit att bibehålla god framkomlighet för kollektivtrafiken samt förbättra situationen för gående.

Projektet har visat att det är möjligt att etablera ett cykelstråk av god standard och vilka framtida vägbredder som krävs för detta. Resultatet från projektet har fungerat som underlag till den framtagna cykelstrategin samt till inspel och planeringsunderlag till stadsbyggnadsprojektet Nacka bygger stad.



## Beslutsprocessen

Tekniska nämnden beslutade 20 september 2011, §94, att föreslå kommunfullmäktige att anslå 1 000 tkr till projekt Värmdövägens utformning. Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2011, §296(253), anslå medel för utredning av Värmdövägens utformning enligt Tekniska nämndens förslag.

## Ekonomi

Beslutad budget redovisat i kronor 1 000 000.

Verksamhet	Företag	Utgifter (tkr)
Projektledning	Nacka kommun	104
Utredning	Sweco Infrastructure AB	446

De planerade åtgärderna i projektet är utförda, därför återlämnas återstående ram på 450 tkr.

## Konsekvenser för barn

Den framtida utformningen av Värmdövägen är avgörande för barns möjlighet att röra sig och vistas längs vägen. Genom att ge mer yta för gående och cyklister ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för dessa grupper samtidigt som det gör det enklare att för barn att vara en naturlig del av denna offentliga plats.

Mikael Ranhagen  
Enhetschef  
Trafikenheten

Kristofer Rogers  
Trafikplanerare  
Trafikenheten